



NOMBRE DEL MUNICIPIO: LAFRAGUA, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2020

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (DFSM)

| UNIDAD EJECUTORA (UEF) | NÚM. BASES | NÚM. DE OBRAS | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | TOTAL FISM 4 PORTABANOS | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
|------------------------|------------|---------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--|
| PUE0000172285 | 2966 | 20009 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, LAFRAGUA, PUEBLA | TLANALAPAN | \$ 252,175.72 | \$ 97,478.02 | \$ 97,478.02 | \$ 97,478.02 | \$ 97,478.02 | \$ 97,478.02 | \$ 97,478.02 | 100% | 100% | 20 PZA. | FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE0000172286 | 3377 | 20004 | MANUTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESAGOLVE DE RED) PRIMERA ETAPA | FRANCISCO I. MADERO-FOCITOS | \$ 121,800.00 | \$ 121,800.00 | \$ 121,800.00 | \$ 121,800.00 | \$ 121,800.00 | \$ 121,800.00 | \$ 121,800.00 | 100% | 100% | 1350 ML. | NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESAGOLVE DE RED) PRIMERA ETAPA EL CUAL SE REALIZO LA MODIFICACION DESDE LA MED. SIN EMBARGO NO MUDRO EL NOMBRE TAL CUAL FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE0000172274 | 2815 | 20008 | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "ALFREDO V. BONFIL" C.C.T. 2109191846 (APLICACION DE PINTURA, INSTALACIONES E IMPERMEABILIZANTE) DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, LAFRAGUA, PUEBLA | LOMA BONITA | \$ 201,522.82 | \$ 1,127,705.80 | \$ 1,127,705.80 | \$ 1,127,705.80 | \$ 1,127,705.80 | \$ 1,127,705.80 | \$ 1,127,705.80 | 100% | 100% | 774.82 M2 | FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE00001722874 | 3470 | 20009 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA 1A. ETAPA | SALTILLO | \$ 680,499.12 | \$ 680,499.12 | \$ 680,499.12 | \$ 680,499.12 | \$ 680,499.12 | \$ 680,499.12 | \$ 680,499.12 | 100% | 100% | 50 PZA | FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE00001722748 | 3595 | 20011 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA 2a. ETAPA | AGUA DE LA MINA | \$ 1,122,201.21 | \$ 1,122,201.21 | \$ 1,122,201.21 | \$ 1,122,201.21 | \$ 1,122,201.21 | \$ 1,122,201.21 | \$ 1,122,201.21 | 100% | 100% | 760.48 M | FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE00001722774 | 3042 | 20012 | REHABILITACION DE TELESECUNDARIA "ALFONSO CASO" C.C.T. 2109190000 DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA | SALTILLO | \$ 524,861.34 | \$ 524,861.34 | \$ 524,861.34 | \$ 524,861.34 | \$ 524,861.34 | \$ 524,861.34 | \$ 524,861.34 | 100% | 100% | 3822.48 M2 | FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| 2PUE00001722915 | 3597 | 20013 | REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN 2da. ETAPA | TLANALAPAN | \$ 1,275,297.31 | \$ 1,275,297.31 | \$ 1,275,297.31 | \$ 1,275,297.31 | \$ 1,275,297.31 | \$ 1,275,297.31 | \$ 1,275,297.31 | 100% | 100% | 1500 M | FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE00001722609 | 18402 | 20014 | REHABILITACION DE "PREESCOLAR COMUNITARIO" C.C.T. 2109181891 DE LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA, LAFRAGUA, PUEBLA | AGUA DE LA MINA | \$ 641,669.76 | \$ 641,669.76 | \$ 641,669.76 | \$ 641,669.76 | \$ 641,669.76 | \$ 641,669.76 | \$ 641,669.76 | 100% | 100% | 388.42 M2 | FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE00001722847 | 3787 | 20015 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA 3A. ETAPA | SALTILLO | \$ 882,815.02 | \$ 882,815.02 | \$ 882,815.02 | \$ 882,815.02 | \$ 882,815.02 | \$ 882,815.02 | \$ 882,815.02 | 100% | 100% | 70 PZA. | FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE00001722869 | 28848 | 20017 | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ZOTOLTEPEC EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA. | GONZALEZ ORTEGA | \$ 666,295.94 | \$ 666,295.94 | \$ 666,295.94 | \$ 666,295.94 | \$ 666,295.94 | \$ 666,295.94 | \$ 666,295.94 | 100% | 100% | 113.20 M | FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE00001726155 | 28001 | 20018 | REHABILITACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 2109006959 DE LA LOCALIDAD DE FOCITOS (SAN MIGUEL), LAFRAGUA, PUEBLA | FOCITOS (SAN MIGUEL) | \$ 296,735.93 | \$ 296,735.93 | \$ 296,735.93 | \$ 296,735.93 | \$ 296,735.93 | \$ 296,735.93 | \$ 296,735.93 | 100% | 100% | 404.11 M2 | FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE00001728846 | 34256 | 20019 | MANUTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESAGOLVE DE RED) 2A. ETAPA | GONZALEZ ORTEGA | \$ 97,480.00 | \$ 97,480.00 | \$ 97,480.00 | \$ 97,480.00 | \$ 97,480.00 | \$ 97,480.00 | \$ 97,480.00 | 100% | 100% | 1,270 M | NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESAGOLVE DE RED) SEGUNDA ETAPA EL CUAL SE REALIZO LA MODIFICACION DE SDE LA MED. SIN EMBARGO NO MUDRO EL NOMBRE TAL CUAL FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO |



LIC. RAÚL PINEDA RAYGOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LAFRAGUA, PUE.

H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

LIC. ROBERTO SALTILLO REYES
 CONTRALOR MUNICIPAL LAFRAGUA, PUE.

H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2018-2021

ING. RODOLFO GARCÍA ANZUETO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES LAFRAGUA, OBRAS PÚBLICAS
 PUE.

H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 2018-2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

| FOLIO SISTEMA SRFT | NÚM. MODS | NÚM. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | TOTAL FISM + FOMAFISM | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENADO | ERECIDO | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / OBRAS DE INGENIERIA | OBSERVACIONES |
|--------------------|-----------|--------------|--|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|--|
| PUE200001758390 | 87855 | 20021 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. JESUS L. GOMEZ ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE HIRSHO AGUIRRE DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA | POCOYON (SAN MIGUEL) | \$ 296,735.93 | \$ 296,735.93 | \$ 296,735.93 | \$ 296,735.93 | \$ 296,735.93 | \$ 296,735.93 | \$ 296,735.93 | 100% | 100% | 178.80 M | FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE200001758372 | 87889 | 20022 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FORTIN ENTRE CALLE HIDALGO Y AV. JESUS L. GOMEZ EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA | SALTILLO | \$ 445,866.36 | \$ 445,866.36 | \$ 445,866.36 | \$ 445,866.36 | \$ 445,866.36 | \$ 445,866.36 | \$ 445,866.36 | 100% | 100% | 112.18M | FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE200001781863 | 140601 | 20023 | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE AGUA DE LA MINA A E.C. GUADALUPE VICTORIA - SALTILLO LAFRAGUA DEL KM 0+000.00 AL 3+100.00 EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA | AGUA DE LA MINA | \$ 2,471,074.22 | \$ 2,471,074.22 | \$ 2,471,074.22 | \$ 2,471,074.22 | \$ 2,471,074.22 | \$ 2,471,074.22 | \$ 2,471,074.22 | 100% | 100% | 8424.52 M2 | FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE200001782065 | 140879 | 20025 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA TERCERA ETAPA | GONZALEZ ORTIZA | \$ 378,263.47 | \$ 378,263.47 | \$ 378,263.47 | \$ 378,263.47 | \$ 378,263.47 | \$ 378,263.47 | \$ 378,263.47 | 100% | 100% | 20 PZA | FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE200001782385 | 141160 | 20028 | MANTENIMIENTO DE RED DE ALcantarillado EN LAFRAGUA LOCALIDAD LA ERMITA ASENTAMIENTO LA ERMITA | LA ERMITA | \$ 97,440.00 | \$ 97,440.00 | \$ 97,440.00 | \$ 97,440.00 | \$ 97,440.00 | \$ 97,440.00 | \$ 97,440.00 | 100% | 100% | 1.250 M | NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESACQUE DE RED) TERCERA ETAPASE EL CUAL REALIZO LA MODIFICACION DESDE LA MOD. SIN EMBARGO NO MORDO EL NOMBRE TAL CUAL FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE200001783415 | 141163 | 20027 | REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA AV IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA | AGUA DE LA MINA | \$ 610,111.99 | \$ 610,111.99 | \$ 610,111.99 | \$ 610,111.99 | \$ 610,111.99 | \$ 610,111.99 | \$ 610,111.99 | 100% | 100% | 1030.14 M2 | FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE200001848677 | 23809 | 20028 | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE 18 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, LAFRAGUA, PUEBLA | SAN ISIDRO | \$ 627,950.73 | \$ 627,950.73 | \$ 627,950.73 | \$ 627,950.73 | \$ 627,950.73 | \$ 627,950.73 | \$ 627,950.73 | 100% | 100% | 686.24 M2 | FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE200002848718 | 253133 | 20029 | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMINO RURAL DE AGUA DE LA MINA A E.C. GUADALUPE VICTORIA-SALTILLO LAFRAGUA DEL KM 0+000.00 AL 3+100.00 EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA | AGUA DE LA MINA | \$ 1,127,705.80 | \$ 1,127,705.80 | \$ 1,127,705.80 | \$ 1,127,705.80 | \$ 1,127,705.80 | \$ 1,127,705.80 | \$ 1,127,705.80 | 100% | 100% | 508.50 ML | EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMINO RURAL DE AGUA DE LA MINA E.C. GUADALUPE VICTORIA-SALTILLO LAFRAGUA DEL KM 0+000.00 AL 3+100.00 EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA SE REALIZO LA MODIFICACION DESDE LA MOD. SIN EMBARGO NO MORDO EL NOMBRE TAL CUAL FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE200001852081 | 243348 | 20030 | REHABILITACION DE SISTEMA DE REBOMBEO EN LOS CARCAMOS DE AGUA POTABLE "EL PIRONAL Y EL INVERNADERO" DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA | SALTILLO | \$ 208,770.93 | \$ 208,770.93 | \$ 208,770.93 | \$ 208,770.93 | \$ 208,770.93 | \$ 208,770.93 | \$ 208,770.93 | 100% | 100% | 2 PZA | FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO |
| PUE200001852311 | 243401 | 20031 | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. GUADALUPE VICTORIA-TLACHSCHUCA-CUAUHTEMOC DEL KM 3+240.00 AL 7+285.20, TRAMO EL SARINAL-CUAUHTEMOC, LAFRAGUA, PUEBLA | CUAUHTEMOC | \$ 2,146,223.17 | \$ 2,146,223.17 | \$ 2,146,223.17 | \$ 2,146,223.17 | \$ 2,146,223.17 | \$ 2,146,223.17 | \$ 2,146,223.17 | 100% | 100% | 82923M2 | FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO |

RECIBIDO
 15 ENE 2021
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS



LIC. RAUL PINEDA RAYGOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LAFRAGUA, PUE.
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018-2021

[Signature]

LIC. ROBERTO SALTILLO REYES
 CONTRALOR MUNICIPAL LAFRAGUA, PUE.
 CONTRALOR
 MUNICIPAL
 2018-2021



ING. RODOLFO GARCIA ANZUETO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES LAFRAGUA, PUE.
 OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021

[Signature]





NOMBRE DEL MUNICIPIO: LAFRAGUA, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2020

| MUNICIPIO DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (DFSM) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--|---|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| CODIGO MUNICIPIO SRFT | NÚM. MUNICIPIO | NÚM. DE OBRA | NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN | LOCALIDAD | APROBADO | TOTAL FIRM + FORTALECIM | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVOLUCIÓN | ERRORES | PAGADO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO | CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA | OBSERVACIONES |
| PUE200402822346 | 241474 | 20592 | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA | CUMHITEMOC, GONZALEZ ORTEGA, TLAXALAPAN | \$ 944,568.47 | | \$ 944,568.47 | \$ 944,568.47 | \$ 944,568.47 | \$ 944,568.47 | \$ 944,568.47 | 200% | 200% | 156.8062 | FIRM, OBRA TERMINADA Y OPERANDO |



LIC. RAÚL PINEDEA RAYGOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LAFRAGUA, PUE.



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018-2021

LIC. ROBERTO SALTILLO REYES
 CONTRALOR MUNICIPAL LAFRAGUA, PUE.
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 CONTRALOR
 MUNICIPAL

ING. RODOLFO GARCIA ANZUETO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES LAFRAGUA, PUE.
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
 2018-2021