

MUNICIPIO DE LAFRAGUA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	1,823,568.99	7,294,276.00	25.00	1,823,568.99	7,294,276.00	RECURSO TRANSFERIDO.
	2do. Trimestre	50.00	3,647,137.98	7,294,276.00	50.00	3,647,137.98	7,294,276.00	RECURSO TRANSFERIDO.
	3er. Trimestre	75.00	5,470,706.97	7,294,276.00	75.00	5,470,706.97	7,294,276.00	RECURSO TRANSFERIDO.
	4to. Trimestre	100.00	7,294,276.00	7,294,276.00	100.00	7,294,276.00	7,294,276.00	RECURSO TRANSFERIDO.
Indice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	9.58	699,076.00	7,294,276.00	9.58	699,076.00	7,294,276.00	META ALCANZADA, EL AVANCE ES MÍNIMO YA QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	40.10	2,925,137.00	7,294,276.00	27.91	2035780.00	7,294,276.00	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN PARA SU VALIDACIÓN EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
	3er. Trimestre	66.55	4,854,175.00	7,294,276.00	47.23	3,445,412.00	7,294,276.00	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
	4to. Trimestre	100.00	7,294,276.00	7,294,276.00	99.99	7,293,759.30	7,294,276.00	LA VARIACIÓN SE DEBE AL PAGO DE CFE, LA CUAL TUVO UNA ECONOMIA.
Indice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	45.52	3,647,137.98	80,125.00	14.94	3,647,137.98	244,056.55	LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS FUE MAYOR A LO PLANEADO.
	4to. Trimestre	23.09	7,294,276.00	315,874.00	21.71	7,294,276.00	336,036.50	LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SE INCREMENTARON, YA QUE EL AYUNTAMIENTO IMPLEMENTÓ UNA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN EN EL MUNICIPIO.
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	1.54	24,859,160.00	24,482,249.92	-11.04	21,778,934.71	24,482,249.92	EXISTE VARIACION EN EL INDICADOR, RESULTADO DE UN MENOR CRECIMIENTO DEL INGRESO MUNICIPAL DISPONIBLE EN RELACIÓN A LO PLANEADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL, GENERADO PRINCIPALMENTE POR EL RECORTE EN PARTICIPACIONES QUE SE RECIBIERON. LOS INGRESOS PROPIOS AUMENTARON, YA QUE EL AYUNTAMIENTO IMPLEMENTÓ UNA CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN EN EL MUNICIPIO.

MUNICIPIO DE LAFRAGUA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	62.73	2,288,000.00	3,647,137.98	55.82	2,035,780.00	3,647,137.98	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, POR PAGO PENDIENTE DE REALIZAR.
	4to. Trimestre	78.42	5,720,000.00	7,294,276.00	76.48	5,578,727.00	7,294,276.00	LA VARIACION EN EL INDICADOR SE PRESENTO POR REPROGRAMACIÓN ANUAL, POR NECESIDADES DE LA POBLACION .
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	3,647,137.98	0.00	0.00	3,647,137.98	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DEL PAGO POR NUMERO DE HABITANTES.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	7,294,276.00	0.00	0.00	7,294,276.00	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DEL PAGO POR NUMERO DE HABITANTES.
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	3,647,137.98	0.00	0.00	3,647,137.98	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DEL PAGO POR NUMERO DE HABITANTES.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	7,294,276.00	0.00	0.00	7,294,276.00	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DEL PAGO POR NUMERO DE HABITANTES.
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	3,647,137.98	0.00	0.00	3,647,137.98	ESTE EJERCICIO NO SE PLANEO MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RECAUDACIÓN.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	7,294,276.00	0.00	0.00	7,294,276.00	ESTE EJERCICIO NO SE PLANEO MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RECAUDACIÓN.
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	3,647,137.98	0.00	0.00	3,647,137.98	ESTE EJERCICIO NO SE PLANEO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	7,294,276.00	5.09	371,500.00	7,294,276.00	LA VARIACION EN EL INDICADOR SE PRESENTO POR REPROGRAMACIÓN ANUAL, POR NECESIDADES DE LA POBLACION .
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	17.27	629,710.40	3,647,137.98	0.00	0.00	3,647,137.98	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN PARA SU VALIDACIÓN EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
	4to. Trimestre	21.58	1,574,276.00	7,294,276.00	18.42	1,343,532.30	7,294,276.00	LA VARIACION EN EL INDICADOR SE PRESENTO POR REPROGRAMACIÓN ANUAL, POR NECESIDADES DE LA POBLACION .

MUNICIPIO DE LAFRAGUA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2025

FAISMUN

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO
	2do. Trimestre	0.00	0	5	0.00	0	3	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO
	3er. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	11	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO
	4to. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	11	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN EL SIFAIS Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	40.00	2	5	100.00	3	3	META ALCANZADA
	3er. Trimestre	50.00	5	10	45.45	5	11	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	50.00	5	10	45.45	5	11	META ALCANZADA

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN EL SIFAIS Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	60.00	3	5	0.00	0	3	EXISTE VARIACIÓN, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN EL SIFAIS Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	3er. Trimestre	50.00	5	10	54.55	6	11	VARIACIÓN POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LA POBLACIÓN.
	4to. Trimestre	50.00	5	10	54.55	6	11	VARIACIÓN POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LA POBLACIÓN.

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	93	1	2025	2	33	I	4	FAISMUN 4 TRIM*	1	3929.35	36540.35												MODULO TERMINADO, LOS INTERESES GENERADOS POR LA SPFA Y EL AYTO. \$ 3,929.35 Y EL SALDO DE CAPITAL \$ 32,611.00 POR UN TOTAL DE \$ 36,540.35 SE REINTEGRAN A LA TESOFE.
		2										1	441	700000	2993739.48	2993739.48	2993739.48	2993739.48	2993739.48	2993739.48			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025 (CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN DIFERENTES LOCALIDADES)
		2										2	612	8000000	5541168.6	5541168.6	5541168.6	5541168.6	5541168.6	5541168.6			CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TECHADOS EN AREA DE USO MULTIPLES EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2										2	614	8600000	9931104.92	9931104.92	9931104.92	9931104.92	9931104.92	9931104.92			OBRAS DE PAVIMENTOS DE CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2										2	615	1198624	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA
21	93	1	2025	2	33	I	5	FORTAMUN 4 TRIM*	1	215.43	732.13												MODULO TERMINADO, LOS INTERESES GENERADOS POR EL AYTO. \$ 215.43 Y EL SALDO DE CAPITAL \$ 516.70 POR UN TOTAL DE \$ 732.13.00 SE REINTEGRAN A LA TESOFE.
		2										1	113	1600000	1325000	1325000	1325000	1325000	1325000	1325000			PAGO DE SUELDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2025
		2										1	271	50000	115022.7	115022.7	115022.7	115022.7	115022.7	115022.7			ADQUISICION DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2025
		2										1	311	3700000	3619785	3619785	3619785	3619785	3619785	3619785			PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS, REBOMBEO Y SERVICIOS 2025 A C.F.E. DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA.
		2										1	334	72000	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA
		2										1	358	420000	420000	420000	420000	420000	420000	420000			PAGO POR DISPOSICION Y TRANSFERENCIA EN LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS 2025 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA
		2										2	515	135000	45588	45588	45588	45588	45588	45588			PARTIDA CANCELADA
		2										2	541	1077276	973101.96	973101.96	973101.96	973101.96	973101.96	973101.96			ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (PATRULLA)
		2										2	549	240000	209819.64	209819.64	209819.64	209819.64	209819.64	209819.64			ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (MOTOCICLETA)
		2										1	911	0	213942	213942	213942	213942	213942	213942			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (ADQUISICION DE LUMINARIAS)
		2										1	246	0	371500	371500	371500	371500	371500	371500			ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES.

MUNICIPIO DE: LAFRAGUA, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/R ECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202532322	19383	OP33004	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE DEL BACHILLERATO MARCELINO SANCHEZ MONTES CLAVE 21EBH0744P	SALTILLO	\$ 1,919,864.82	\$1,917,537.30	\$1,917,537.30	\$1,917,537.30	\$1,917,537.30	\$1,917,537.30	\$1,917,537.30	100%	100%	547	M2	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PUE250202532320	25889	OP33005	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE DE LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DTV0098J	GONZALEZ ORTEGA	\$ 1,656,344.12	\$1,652,844.27	\$1,652,844.27	\$1,652,844.27	\$1,652,844.27	\$1,652,844.27	\$1,652,844.27	100.00%	100%	456	M2	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PUE250202532321	26229	OP33006	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE DEL BACHILLERATO FRANCISCO SALAS HERNANDEZ CLAVE 21EBH0310C	GONZALEZ ORTEGA	\$ 1,974,541.82	\$1,970,787.03	\$1,970,787.03	\$1,970,787.03	\$1,970,787.03	\$1,970,787.03	\$1,970,787.03	100.00%	100%	644	M2	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PUE250302581256	69738	OP33007	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA TRAMO DEL 0+000 AL 0+273.57	LA ERMITA	\$ 2,241,149.31	\$2,237,610.45	\$2,237,610.45	\$2,237,610.45	\$2,237,610.45	\$2,237,610.45	\$2,237,610.45	100.00%	100.00%	1,539	M2	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PUE250302581255	74140	OP33008	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA AVENIDA VICENTE GUERRERO ENTRE LA AVENIDA REFORMA Y PORFIRIO DIAZ TRAMO 1 DEL 0+000 AL 0+099.04 Y TRAMO 2 DEL 0+107.18 AL 0+209.83	GONZALEZ ORTEGA	\$ 2,437,951.90	\$2,433,801.54	\$2,433,801.54	\$2,433,801.54	\$2,433,801.54	\$2,433,801.54	\$2,433,801.54	100.00%	100.00%	1,674	M2	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PUE250302581257	78029	OP33009	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE DE LOS CAPULINES ENTRE ADOQUIN EXISTENTE QUE CONDUCE A LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO A TERRENOS DE CULTIVO TRAMO DEL 0+000 AL 0+165	POCITOS	\$ 1,238,441.03	\$1,235,802.17	\$1,235,802.17	\$1,235,802.17	\$1,235,802.17	\$1,235,802.17	\$1,235,802.17	100%	100%	781	M2	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO

PUE2503025 81258	84456	OP33010	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (5 ACCIONES)	LA ERMITA	\$ 749,585.05	\$748,990.78	\$748,990.78	\$748,990.78	\$748,990.78	\$748,990.78	\$748,990.78	100%	100%	5	CUARTOS	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PUE2503025 81260	87013	OP33011	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO (15 ACCIONES)	GONZALEZ ORTEGA	\$ 2,248,747.46	2,244,748.70	2,244,748.70	2,244,748.70	2,244,748.70	2,244,748.70	2,244,748.70	100%	100%	15	CUARTOS	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PUE2503025 81259	93483	OP33012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE 8 SUR Y 6 SUR TRAMO DEL 0+000 AL 0+113.54	CUAUHTEMOC	\$ 1,144,939.12	1,141,606.72	1,141,606.72	1,141,606.72	1,141,606.72	1,141,606.72	1,141,606.72	100%	100%	800	M2	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PUE2503025 81261	104472	OP33013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LAS CALLES 7 NORTE, 2 PTE. Y 9 NORTE ENTRE 4 PTE. Y 5 DE MAYO, TRAMOS DEL 0+000 A 0+101.77, 0+000 A 0+070 Y 0+000 A 0+032.89	TLANALAPAN	\$ 1,825,858.75	1,823,145.34	1,823,145.34	1,823,145.34	1,823,145.34	1,823,145.34	1,823,145.34	100%	100%	1,109	M2	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
PUE2503025 81254	104829	OP33014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE 3 SUR Y 5 PTE. ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y TERRENOS DE CULTIVO, EN LA CALLE 3 SUR DE 0+000 A 0+068.09, EN LA CALLE 5 PTE. T1 DE 0+000 A 0+032.78 Y T2 DE 0+000 A 0+028.63	TLANALAPAN	\$ 1,061,200.62	1,059,138.70	1,059,138.70	1,059,138.70	1,059,138.70	1,059,138.70	1,059,138.70	100%	100%	731	M2	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
				TOTAL	\$ 18,498,624.00	\$ 18,466,013.00	\$ 18,466,013.00	\$ 18,466,013.00	\$ 18,466,013.00	\$ 18,466,013.00	\$ 18,466,013.00					
FORTAMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP		No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/R ECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDA D AL TRIMEST RE ACUMUL ADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
		OP33001	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO, ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, REBOMBEO Y SERVICIOS A C.F.E. 2025	SALTILLO	\$ 3,619,785.00	\$ 3,619,785.00	\$ 3,619,785.00	\$ 3,619,785.00	\$ 3,619,785.00	\$ 3,619,785.00	\$ 3,619,785.00	100.00%	100.00%	12	PAGO	ACCION TERMINADA
		OP33002	PAGO DE SERVICIOS PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA, 2025	SALTILLO	\$ 420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	100.00%	100.00%	12	PAGO	ACCION TERMINADA

		OP33003	PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SALTILLO	\$ 1,325,000.00	\$ 1,325,000.00	\$ 1,325,000.00	\$ 1,325,000.00	\$ 1,325,000.00	\$ 1,325,000.00	\$ 1,325,000.00	100.00%	100.00%	24	QUINCENA	ACCION TERMINADA
PUE2504026 18045		OP33015	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SALTILLO	\$ 1,182,921.60	\$ 1,182,921.60	\$ 1,182,921.60	\$ 1,182,921.60	\$ 1,182,921.60	\$ 1,182,921.60	\$ 1,182,921.60	100.00%	100.00%	2	PZA	ACCION TERMINADA
		OP33016	ADQUISICION DE VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SALTILLO	\$ 115,022.70	\$ 115,022.70	\$ 115,022.70	\$ 115,022.70	\$ 115,022.70	\$ 115,022.70	\$ 115,022.70	100.00%	100.00%	63	PZA	ACCION TERMINADA
		OP33017	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE GONZALEZ ORTEGA, LA ERMITA, LOS CAPULINES, LAS TRANCAS, LOMA BONITA Y AGUA DE LA MINA	SALTILLO	\$ 175,500.00	\$ 175,500.00	\$ 175,500.00	\$ 175,500.00	\$ 175,500.00	\$ 175,500.00	\$ 175,500.00	100.00%	100.00%	130	PZA	ACCION TERMINADA
		OP33018	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CUAUHTEMOC, FCO. I. MADERO, TLANALAPAN, POCITOS, SALTILLO Y VISTA HERMOSA	SALTILLO	\$ 196,693.06	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	\$196,000.00	100.00%	100.00%	145	PZA	ACCION TERMINADA
PUE2504026 18044		OP33019	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	SALTILLO	\$ 45,588.00	\$ 45,588.00	\$ 45,588.00	\$ 45,588.00	\$ 45,588.00	\$ 45,588.00	\$ 45,588.00	100.00%	100.00%	2	PZA	ACCION TERMINADA
		OP33020	PAGO DE DEUDA A C.F.E. POR FALLA DE MEDICION Y ERROR DE FACTURACION CON No. DE AJUSTE 726/2025 AL No. DE SERVICIO 251071200313 ALUMBRADO PUBLICO	SALTILLO	\$ 213,942.00	\$ 213,942.00	\$ 213,942.00	\$ 213,942.00	\$ 213,942.00	\$ 213,942.00	\$ 213,942.00	100.00%	100.00%	1	PAGO	ACCION TERMINADA

TOTAL \$ 7,294,452.36 \$ 7,293,759.30 \$ 7,293,759.30 \$ 7,293,759.30 \$ 7,293,759.30 \$ 7,293,759.30 \$ 7,293,759.30