

NOMBRE DEL MUNICIPIO: LAFRAGUA, PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

PRIMER TRIMESTRE 2020


**FORTAMUN**

FORO SISTEMA SHCP	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	NO APLICA	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE20001709 488	20005	RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA Y ETAPA	SALTILLO	\$ 56,000.00	\$	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	100%	100%	2000/ABZ	OBRA TERMINADA Y OPERANDO



  
 LIC. RAUL PINEDA RAYGOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 LAFRAGUA, PUE.  
 H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2018-2021

  
 LIC. ROBERTO SALTILLO REYES  
 CONTRALOR MUNICIPAL LAFRAGUA, PUE.  
 H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE. CONTRALOR MUNICIPAL 2018-2021

  
 ING. RODOLFO GARCIA ANZUETO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL LAFRAGUA, PUE.



H. AYUNTAMIENTO LAFRAGUA, PUE. OBRAS PÚBLICAS 2018-2021

NOMBRE DEL MUNICIPIO: LAFRAGUA, PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOJO SISTEMA SHCP	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	NO APLICA	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200101701204	20005	RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA 1a ETAPA	SALTILLO	\$ 56,000.00	\$ -	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	100%	100%	2000/M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE201711652	20010	RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA 2a ETAPA	SALTILLO	\$ 83,000.00	\$ -	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	100%	100%	2000/M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE201711659	20020	RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA 3a ETAPA	SALTILLO	\$ 56,000.00	\$ -	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	100%	100%	2000/M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

SECRETARIA DE BIENESTAR  
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 Asistente

Gobierno de Puebla  
 15 JUL 2020

RECIBIDO  
 F142/SB/CGPSE



H. AYUNTAMIENTO  
 LAFRAGUA, PUE.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018-2021

*[Handwritten signature]*

LIC. RAUL PINEDA RAYGOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 LAFRAGUA, PUE.

*[Handwritten signature]*

LIC. ROBERTO SALTILLO REYES  
 CONTRALOR MUNICIPAL LAFRAGUA, PUE.



H. AYUNTAMIENTO  
 LAFRAGUA, PUE.  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 2018-2021

*[Handwritten signature]*

ING. RODOLFO GARCIA ANZUETO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES  
 LAFRAGUA, PUE.  
 PUE.  
 2018-2021



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SAFT	No. MIDE	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM + FORTAMUN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	3420	20003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA LOCALIDAD DE TIANALAPAN, LAFRAGUA, PUEBLA	TIANALAPAN	\$ 252,125.72		\$ 57,478.02	\$ 57,478.02	\$ 57,478.02	\$ 57,478.02	\$ 57,478.02	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	3377	20004	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DEBAZOLVE DE RED) SANITARIOS DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE	FRANCISCO I. MADERO	\$ 121,800.00		\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	18388	20006	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "ALFREDO Y BONIF." C.C.T. 210991848E (APLICACION DE PINTURA, INSTALACIONES E IMPERMEABILIZANTE) DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, LAFRAGUA, PUEBLA	POCOYOS	\$ 475,373.32		\$ 475,373.32	\$ 475,373.32	\$ 475,373.32	\$ 475,373.32	\$ 475,373.32	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	2815	20008	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA LA ETAPA	LOMA BONITA	\$ 291,522.82		\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	8737	20009	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA, LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 630,439.12		\$ 630,439.12	\$ 630,439.12	\$ 630,439.12	\$ 630,439.12	\$ 630,439.12	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	2935	20011	REHABILITACION DE TELESEÑALADORA "AL FONDO CABO" C.C.T. 21ETV0098B DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA	AGUA DE LA MINA	\$ 1,122,201.21		\$ 1,122,201.21	\$ 1,122,201.21	\$ 1,122,201.21	\$ 1,122,201.21	\$ 1,122,201.21	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	3042	20012	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TIANALAPAN, LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 524,861.34		\$ 524,861.34	\$ 524,861.34	\$ 524,861.34	\$ 524,861.34	\$ 524,861.34	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	8597	20013	REHABILITACION DE "PREESCOLAR COMUNITARIO" C.C.T. 21KJN1491 DE LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA, LAFRAGUA, PUEBLA	TIANALAPAN	\$ 1,275,297.31		\$ 1,275,297.31	\$ 889,652.00	\$ 889,652.00	\$ 889,652.00	\$ 889,652.00	80%	70%		FISM - OBRA EN PROCESO
	18402	20014	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y POZO TERCER EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	AGUA DE LA MINA	\$ 532,716.20		\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	23848	20017	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "BON JUANNA NIEB DE LA CRUZ" C.C.T. 21OC00897 DE LA LOCALIDAD DE POCOYOS (SAN MIGUEL), LAFRAGUA, PUEBLA	GONZALEZ ORTEGA	\$ 666,295.94		\$ 666,295.94	\$ 666,295.94	\$ 666,295.94	\$ 666,295.94	\$ 666,295.94	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	28091	20018	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DEBAZOLVE DE RED) 2A ETAPA	POCOYOS (SAN MIGUEL)	\$ 296,735.93		\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	24756	20019	ETAPA	GONZALEZ ORTEGA	\$ 97,440.00		\$ 97,440.00	\$ 97,440.00	\$ 97,440.00	\$ 97,440.00	\$ 97,440.00	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO



LIC. RAUL PINEDA RAYGOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 LAFRAGUA, PUE.



H. AYUNTAMIENTO  
 LAFRAGUA, PUE.  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 2018-2021



LIC. ROBERTO SALTILLO REYES  
 CONTRALOR MUNICIPAL LAFRAGUA, PUE.



H. AYUNTAMIENTO  
 LAFRAGUA, PUE.  
 CONTRALOR  
 MUNICIPAL  
 2018-2021



ING. RODOLFO GARCIA ANZUETO  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES LAFRAGUA,  
 PUE.



H. AYUNTAMIENTO  
 LAFRAGUA, PUE.  
 OBRAS PUBLICAS  
 2018-2021