

NOMBRE DEL MUNICIPIO: LAFRAGUA, PUEBLA

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOJO SISTEMA SHCP	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	NO APLICA	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200101701 204	20005	RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA 1a ETAPA	SALTILLO	\$ 56,000.00	\$ -	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	100%	100%	2000/M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE201711652	20010	RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA 2a ETAPA	SALTILLO	\$ 83,000.00	\$ -	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	100%	100%	2000/M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE201711659	20020	RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA 3a ETAPA	SALTILLO	\$ 56,000.00	\$ -	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	100%	100%	2000/M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

Gobierno de Puebla
 15 JUL 2020

RECIBIDO
 F142/SB/CGPSE



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018-2021

[Handwritten signature]

LIC. RAUL PINEDA RAYGOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LAFRAGUA, PUE.

[Handwritten signature]

LIC. ROBERTO SALTILLO REYES
 CONTRALOR MUNICIPAL LAFRAGUA, PUE.



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 CONTRALOR
 MUNICIPAL
 2018-2021

[Handwritten signature]

ING. RODOLFO GARCIA ANZUETO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
 LAFRAGUA, PUE.
 PUE.
 2018-2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SAFT	No. MIDE	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM + FORTAMUN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	3420	20003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA LOCALIDAD DE TLAMALAPAN, LAFRAGUA, PUEBLA	TLAMALAPAN	\$ 252,125.72		\$ 57,478.02	\$ 57,478.02	\$ 57,478.02	\$ 57,478.02	\$ 57,478.02	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	3377	20004	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DEBAZOLVE DE RED) SANITARIOS DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE	FRANCISCO I. MADERO	\$ 121,800.00		\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	18388	20006	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "ALFREDO Y BONIFIL" C.C.T. 210991848E (APLICACION DE PINTURA, INSTALACIONES E IMPERMEABILIZANTE) DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 475,373.32		\$ 475,373.32	\$ 475,373.32	\$ 475,373.32	\$ 475,373.32	\$ 475,373.32	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	2815	20008	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA LA ETAPA	LOMA BONITA	\$ 291,522.82		\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	8737	20009	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA LA ETAPA	SALTILLO	\$ 630,439.12		\$ 630,439.12	\$ 630,439.12	\$ 630,439.12	\$ 630,439.12	\$ 630,439.12	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	2935	20011	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TELESCOPADAMA "AL FONDO CABO" C.C.T. 21ETV0098B DE LA LOCALIDAD DE	AGUA DE LA MINA	\$ 1,122,201.21		\$ 1,122,201.21	\$ 1,122,201.21	\$ 1,122,201.21	\$ 1,122,201.21	\$ 1,122,201.21	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	3042	20012	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE	SALTILLO	\$ 524,861.34		\$ 524,861.34	\$ 524,861.34	\$ 524,861.34	\$ 524,861.34	\$ 524,861.34	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	8597	20013	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TLAMALAPAN, LAFRAGUA, PUEBLA	TLAMALAPAN	\$ 1,275,297.31		\$ 1,275,297.31	\$ 889,652.00	\$ 889,652.00	\$ 889,652.00	\$ 889,652.00	80%	70%		FISM - OBRA EN PROCESO
	18402	20014	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y POZO TERC EN LA LOCALIDAD DE MINA LAFRAGUA, PUEBLA	AGUA DE LA MINA	\$ 532,716.20		\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	23848	20017	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE Y POZO TERC EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	GONZALEZ ORTEGA	\$ 666,295.94		\$ 666,295.94	\$ 666,295.94	\$ 666,295.94	\$ 666,295.94	\$ 666,295.94	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	28091	20018	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR POR JAMA NIEB DE LA CRUZ" C.C.T. 21OC00887 DE LA LOCALIDAD DE POZOS (SAN MIGUEL), LAFRAGUA, PUEBLA	POZOS (SAN MIGUEL)	\$ 296,735.93		\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	24756	20019	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DEBAZOLVE DE RED) 2A ETAPA	GONZALEZ ORTEGA	\$ 97,440.00		\$ 97,440.00	\$ 97,440.00	\$ 97,440.00	\$ 97,440.00	\$ 97,440.00	100%	100%		FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO



LIC. RAUL PINEDA RAYGOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LAFRAGUA, PUE.



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018-2021

RECIBIDO
 15 JUL 2020
 SECRETARIA DE BIENESTAR
 Gobierno de Puebla
 Coordinación General de
 Evaluación, Seguimiento y
 Asistencia

LIC. ROBERTO SALTILLO REYES
 CONTRALOR MUNICIPAL LAFRAGUA, PUE.



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 CONTRALOR
 MUNICIPAL
 2018-2021



ING. RODOLFO GARCIA ANZUETO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES LAFRAGUA,
 PUE.



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 OBRAS PUBLICAS
 2018-2021