



INFORMACION CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020

SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA A
15 DE ENERO DE 2021

OFICIO No. DOP-0005-2021

Asunto: Entrega del 4o. Informe Trimestral del ejercicio 2020

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION,
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 4o. Informe Trimestral del ejercicio 2020.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



H. AYUNTAMIENTO
LAFRAGUA, PUE.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018-2021



ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
LAFRAGUA, PUE.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018-2021

Lic. RAÚL PINEDA RAYGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO
LAFRAGUA, PUEBLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
LAFRAGUA, PUE.
OBRAS PÚBLICAS
2018-2021

PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO. LAFRAGUA, PUEBLA, PUE. CP. 75060

LIC. RAUL PINEDA RAYGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LAFRAGUA, PUE.

LIC. ROBERTO SALTILLO REYES
CONTRALOR MUNICIPAL LAFRAGUA, PUEBLA, PUE.
CONTRALOR MUNICIPAL
2018-2021

ING. RODOLFO GARCIA ANZUETO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES LAFRAGUA,
PUE.





NOMBRE DEL MUNICIPIO: LAFRAGUA, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2020

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

UNIDAD EJECUTORA (UEF)	NÚM. BASES	NÚM. DE OBRAS	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM 4 PORTABANOS	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE0000172285	2966	20009	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, LAFRAGUA, PUEBLA	TLANALAPAN	\$ 252,175.72	\$ 97,478.02	\$ 97,478.02	\$ 97,478.02	\$ 97,478.02	\$ 97,478.02	\$ 97,478.02	100%	100%	20 PZA.	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE0000172286	3377	20004	MANUTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESAGOLVE DE RED) PRIMERA ETAPA	FRANCISCO I. MADERO-FOCITOS	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	100%	100%	1350 ML.	NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESAGOLVE DE RED) PRIMERA ETAPA EL CUAL SE REALIZO LA MODIFICACION DESDE LA MED. SIN EMBARGO NO MUDRO EL NOMBRE TAL CUAL FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE0000172274	2815	20008	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "ALFREDO V. BONFIL" C.C.T. 2109191846 (APLICACION DE PINTURA, INSTALACIONES E IMPERMEABILIZANTE) DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, LAFRAGUA, PUEBLA	LOMA BONITA	\$ 201,522.82	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	100%	100%	774.82 M2	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE0000172287	3470	20009	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA 1A. ETAPA	SALTILLO	\$ 690,499.12	\$ 690,499.12	\$ 690,499.12	\$ 690,499.12	\$ 690,499.12	\$ 690,499.12	\$ 690,499.12	100%	100%	50 PZA	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE0000172278	3595	20011	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA 2a. ETAPA	AGUA DE LA MINA	\$ 1,122,201.21	\$ 1,122,201.21	\$ 1,122,201.21	\$ 1,122,201.21	\$ 1,122,201.21	\$ 1,122,201.21	\$ 1,122,201.21	100%	100%	760.48 M	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE0000172276	3042	20012	REHABILITACION DE TELESECUNDARIA "ALFONSO CASO" C.C.T. 2109190000 DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 524,861.34	\$ 524,861.34	\$ 524,861.34	\$ 524,861.34	\$ 524,861.34	\$ 524,861.34	\$ 524,861.34	100%	100%	3822.48 M2	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO
2PUE00001722915	3597	20013	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN 2da. ETAPA	TLANALAPAN	\$ 1,275,297.31	\$ 1,275,297.31	\$ 1,275,297.31	\$ 1,275,297.31	\$ 1,275,297.31	\$ 1,275,297.31	\$ 1,275,297.31	100%	100%	1500 M	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE0000172269	1802	20014	REHABILITACION DE "PREESCOLAR COMUNITARIO" C.C.T. 2109181891 DE LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA, LAFRAGUA, PUEBLA	AGUA DE LA MINA	\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	100%	100%	389.42 M2	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE0000172287	3787	20015	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA 3A. ETAPA	SALTILLO	\$ 882,815.02	\$ 882,815.02	\$ 882,815.02	\$ 882,815.02	\$ 882,815.02	\$ 882,815.02	\$ 882,815.02	100%	100%	70 PZA.	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE0000172289	2848	20017	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ZOTOLTEPEC EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	GONZALEZ ORTEGA	\$ 666,295.94	\$ 666,295.94	\$ 666,295.94	\$ 666,295.94	\$ 666,295.94	\$ 666,295.94	\$ 666,295.94	100%	100%	113.20 M	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE00001726155	28011	20018	REHABILITACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 2109006959 DE LA LOCALIDAD DE FOCITOS (SAN MIGUEL), LAFRAGUA, PUEBLA	FOCITOS (SAN MIGUEL)	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	100%	100%	404.11 M2	FISM , OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE00001728846	34256	20019	MANUTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESAGOLVE DE RED) 2A. ETAPA	GONZALEZ ORTEGA	\$ 97,480.00	\$ 97,480.00	\$ 97,480.00	\$ 97,480.00	\$ 97,480.00	\$ 97,480.00	\$ 97,480.00	100%	100%	1,270 M	NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESAGOLVE DE RED) SEGUNDA ETAPA EL CUAL SE REALIZO LA MODIFICACION DE SDE LA MED. SIN EMBARGO NO MUDRO EL NOMBRE TAL CUAL FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO



LIC. RAÚL PINEDA RAYGOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LAFRAGUA, PUE.

H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

LIC. ROBERTO SALTILLO REYES
 CONTRALOR MUNICIPAL LAFRAGUA, PUE.

H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2018-2021

ING. RODOLFO GARCÍA ANZUETO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES LAFRAGUA, OBRAS PÚBLICAS
 PUE.

H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 2018-2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SRFT	NÚM. MODS	NÚM. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM + FOMAFISM	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENADO	ERECIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / OBRAS DE INGENIERIA	OBSERVACIONES
PUE200001758390	87855	20021	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. JESUS L. GOMEZ ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE HIRSHO AGUIRRE DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA	POCOYON (SAN MIGUEL)	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	\$ 296,735.93	100%	100%	178.80 M	FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200001758372	87889	20022	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FORTIN ENTRE CALLE HIDALGO Y AV. JESUS L. GOMEZ EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 445,866.36	\$ 445,866.36	\$ 445,866.36	\$ 445,866.36	\$ 445,866.36	\$ 445,866.36	\$ 445,866.36	100%	100%	112.18M	FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200001781863	140601	20023	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE AGUA DE LA MINA A E.C. GUADALUPE VICTORIA - SALTILLO LAFRAGUA DEL KM 0+000.00 AL 3+100.00 EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	AGUA DE LA MINA	\$ 2,471,074.22	\$ 2,471,074.22	\$ 2,471,074.22	\$ 2,471,074.22	\$ 2,471,074.22	\$ 2,471,074.22	\$ 2,471,074.22	100%	100%	9424.52 M2	FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200001782065	140879	20025	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA TERCERA ETAPA	GONZALEZ ORTIZA	\$ 378,263.47	\$ 378,263.47	\$ 378,263.47	\$ 378,263.47	\$ 378,263.47	\$ 378,263.47	\$ 378,263.47	100%	100%	20 PZA	FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200001782385	141160	20028	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAFRAGUA LOCALIDAD LA ERMITA ASENTAMIENTO LA ERMITA	LA ERMITA	\$ 97,440.00	\$ 97,440.00	\$ 97,440.00	\$ 97,440.00	\$ 97,440.00	\$ 97,440.00	\$ 97,440.00	100%	100%	1.250 M	NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESACQUE DE RED) TERCERA ETAPARE EL CUAL REALIZO LA MODIFICACION DESDE LA MODS. SIN EMBARGO NO MOPRO EL NOMBRE TAL CUAL FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200001783415	141163	20027	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA AV IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	AGUA DE LA MINA	\$ 610,111.99	\$ 610,111.99	\$ 610,111.99	\$ 610,111.99	\$ 610,111.99	\$ 610,111.99	\$ 610,111.99	100%	100%	1030.14 M2	FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200001848677	23809	20028	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE 18 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, LAFRAGUA, PUEBLA	SAN ISIDRO	\$ 627,950.73	\$ 627,950.73	\$ 627,950.73	\$ 627,950.73	\$ 627,950.73	\$ 627,950.73	\$ 627,950.73	100%	100%	686.24 M2	FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200002848718	253133	20029	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMINO RURAL DE AGUA DE LA MINA A E.C. GUADALUPE VICTORIA-SALTILLO LAFRAGUA DEL KM0+000.00AL 3+100.00 EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	AGUA DE LA MINA	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	100%	100%	508.50 ML	EL NOMBRE CORRECTO DE LA OBRA ES "CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMINO RURAL DE AGUA DE LA MINA E.C. GUADALUPE VICTORIA-SALTILLO LAFRAGUA DEL KM 0+000.00 AL 3+100.00 EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA SE REALIZO LA MODIFICACION DESDE LA MODS. SIN EMBARGO NO MOPRO EL NOMBRE TAL CUAL FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200001852081	243348	20030	REHABILITACION DE SISTEMA DE REBOMBEO EN LOS CARCAMOS DE AGUA POTABLE "EL PIRONAL Y EL INVERNADERO" DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 208,770.93	\$ 208,770.93	\$ 208,770.93	\$ 208,770.93	\$ 208,770.93	\$ 208,770.93	\$ 208,770.93	100%	100%	2 PZA	FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200001852311	243401	20031	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. GUADALUPE VICTORIA-TLACHSCHUCA-CUAUHTEMOC DEL KM 3+240.00 AL 7+285.20, TRAMO EL SARINAL-CUAUHTEMOC, LAFRAGUA, PUEBLA	CUAUHTEMOC	\$ 2,146,223.17	\$ 2,146,223.17	\$ 2,146,223.17	\$ 2,146,223.17	\$ 2,146,223.17	\$ 2,146,223.17	\$ 2,146,223.17	100%	100%	30292M2	FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO

RECIBIDO
 15 ENE 2021
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS



LIC. RAUL PINEDA RAYGOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LAFRAGUA, PUE.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

[Signature]

LIC. ROBERTO SALTILLO REYES
 CONTRALOR MUNICIPAL LAFRAGUA, PUE.
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2018-2021



ING. RODOLFO GARCIA ANZUETO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES LAFRAGUA, PUE.
 OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021

[Signature]





NOMBRE DEL MUNICIPIO: LAFRAGUA, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2020

MUNICIPIO DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (DFSM)															
ENCLAVAMIENTO	NÚM. MUNICIPIO	NÚM. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FIRM + FORTALECIM	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	PUE.200400822146	20171	20082	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	CUMHITEMOC, GONZALEZ ORTEGA, TLAXALAPAN	\$ 944,568.47	\$ 944,568.47	\$ 944,568.47	\$ 944,568.47	\$ 944,568.47	\$ 944,568.47	200%	200%	156.8062	FIRM, OBRA TERMINADA Y OPERANDO



LIC. RAÚL PINEDEA RAYGOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LAFRAGUA, PUE.



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018-2021

LIC. ROBERTO SALTILLO REYES
 CONTRALOR MUNICIPAL LAFRAGUA, PUE.
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 CONTRALOR
 MUNICIPAL

ING. RODOLFO GARCIA ANZUETO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES LAFRAGUA, PUE.
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 2018-2021



NOMBRE DEL MUNICIPIO: LAFRAGUA, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SAFT)

CUARTO TRIMESTRE 2020

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FONDO SISTEMA SEEP	NÚM. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	NO APLICA	MODIFICADO	COMPROBADO	DEVENGADO	EROGADO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200101 709216	20005	RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA 1a ETAPA	SALTILLO	\$ 56,000.00	\$ -	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	100%	100%	20005M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE201711 452	20010	RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA 2a ETAPA	SALTILLO	\$ 83,000.00	\$ -	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	100%	100%	20005M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE201711 459	20020	RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA 3a ETAPA	SALTILLO	\$ 56,000.00	\$ -	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	100%	100%	20005M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE200701 793507	20021a	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 3a ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO LA FRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 195,282.62	\$ -	\$ 195,282.62	\$ 195,282.62	\$ 195,282.62	\$ 195,282.62	\$ 195,282.62	100%	100%	79_20021	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	20031	MANTENIMIENTO DEL CAMINO E C CUADRA LURE VICTORIA TLACHICHUCA-CUADRUHTENOC DEL KM 0+000 00 AL 3+240 00, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	FRANCISCO I. MADERO (S. LABINAL)	\$ 787,480.66	\$ -	\$ 787,480.66	\$ 787,480.66	\$ 787,480.66	\$ 787,480.66	\$ 787,480.66	100%	100%	164_70003	OBRA TERMINADA Y OPERANDO, TIENE LA OBRA UN COSTO TOTAL DE \$ 793,321.57 DE LOS CUALES \$ 5,850.91 SON INTERESES FISM 2020

15 ENE 2021



[Handwritten signature]

LIC. RAÚL PINEDA RAYGOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LAFRAGUA, PUE.



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018-2021

[Handwritten signature]

LIC. ROBERTO SALTILLO REYES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 LAFRAGUA, PUE.



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 CONTRALOR
 MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021

[Handwritten signature]

ING. RODOLFO GARCIA ANZUETO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL LAFRAGUA,
 PUE.