

LAFRAGUA, PUEBLA A 15 DE
ENERO DE 2020

OFICIO No. DOP-005-2020

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 4o. Informe Trimestral del ejercicio 2019.

A nexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
LAFRAGUA, PUE.
PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. RAÚL PINEDA RAYGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO
LAFRAGUA, PUEBLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Gobierno de Puebla
SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Asistente

24 ENE 2020

RECIBIDO
FMS/SG/CPSE

PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO. LAFRAGUA, PUEBLA CP 76060


LIC. RAUL PINEDA RAYGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LAFRAGUA, PUE.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
LAFRAGUA, PUE.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Lic. ROBERTO SALTILLO REYES
CONTRALOR MUNICIPAL
LAFRAGUA, PUE.
MUNICIPAL
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
LAFRAGUA, PUE.
CONTRALOR MUNICIPAL
Lic. ROBERTO SALTILLO REYES
CONTRALOR MUNICIPAL
LAFRAGUA, PUE.
MUNICIPAL
2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
LAFRAGUA, PUE.
ING. RODOLFO GARCIA ANZUETO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
LAFRAGUA, PUE.
PUEBLA
PÚBLICAS
2018-2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)															
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE Y OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM + FORTAMUN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201557786	118266	20190181	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 NORTE ENTRE 4 NOROENTE Y 8 PONENITE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	CUAUHTEMOC	\$ 3,215,384.45	\$ 1,331,503.20	\$ 2,215,384.45	\$ 2,215,384.45	\$ 2,215,384.45	\$ 850,769.11	\$ 1,215,384.45	100%	100%	1267.71/M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190201557494	118070	2019080	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 18 DE SEPTIEMBRE E DANCIO ZARAGOZA ENTRE INDEPENDENCIA NORTE Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	LA ERMITA	\$ 1,142,896.80		\$ 1,142,896.80	\$ 1,142,896.80	\$ 1,142,896.80	\$ 800,932.19	\$ 1,142,896.80	100%	100%	1534.04/ M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190101510069	18678	19002	REHABILITACION DE SECUNDARIAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES EN LAS LOCALIDADES DE GONZALEZ ORTEGA Y FRANCISCO MADRERO	GONZALEZ ORTEGA	\$ 57,478.02		\$ 57,478.02	\$ 57,478.02	\$ 57,478.02	\$ 57,478.02	\$ 57,478.02	100%	100%	400/M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190101510311	18757	19004	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESARROLVA DE RED)	GONZALEZ ORTEGA	\$ 110,200.00		\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	100%	100%	15 PROYECTOS	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190101510058	18665	19005	PROYECTOS DE RECONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y CASOS INCORRECTO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 459,993.19		\$ 459,993.19	\$ 459,993.19	\$ 459,993.19	\$ 459,993.19	\$ 459,993.19	100%	100%	67.54/M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190101510142	18804	19006	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESTRECHURA REGIONAL C EN LA FARMARIA JOSE MARIA MORELOS C/T 210702190	CUAUHTEMOC	\$ 1,127,705.80		\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	\$ 1,127,705.80	100%	100%	227.16 /M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401687010	155395	19008	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ACANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	LA ERMITA	\$ 483,472.19		\$ 483,472.19	\$ 483,472.19	\$ 483,472.19	\$ 483,472.19	\$ 483,472.19	100%	100%	3197A	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401667442	154258	19011	REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIANALAPAN, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	TIANALAPAN	\$ 733,067.21		\$ 733,067.21	\$ 733,067.21	\$ 733,067.21	\$ 733,067.21	\$ 733,067.21	100%	100%	3/92A	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401667462	154531	19012	REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 768,355.03		\$ 768,355.03	\$ 768,355.03	\$ 768,355.03	\$ 768,355.03	\$ 768,355.03	100%	100%	1/92A	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401667600	154820	19013	REHABILITACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO MADRERO Y CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	CUAUHTEMOC/FRANCISCO MADRERO (LA SABINA)	\$ 307,284.98		\$ 307,284.98	\$ 307,284.98	\$ 307,284.98	\$ 307,284.98	\$ 307,284.98	100%	100%	2/92A	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190301519788	118349	19014	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIO ZAPATA Y CALLE DEL PARTIDO LOCALIDAD DE FRANCISCO MADRERO (EL SABINA)	FRANCISCO MADRERO (EL SABINA)	\$ 641,669.76		\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	\$ 641,669.76	100%	100%	420.00/ M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401613949	157245	19015	REHABILITACION DE RED DE ALMACENAMIENTO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, LAFRAGUA, PUEBLA	CUAUHTEMOC	\$ 770,582.26		\$ 770,582.26	\$ 770,582.26	\$ 770,582.26	\$ 770,582.26	\$ 770,582.26	100%	100%	57/92A	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401613920	157511	19016	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 144,265.95		\$ 144,265.95	\$ 144,265.95	\$ 144,265.95	\$ 144,265.95	\$ 144,265.95	100%	100%	133.50/M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401613213	157702	19017	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 12 NOROENTE ENTRE 2 ORIENTE Y 3 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE ZEPHERINO ROSA Y CALLE 12 SUR EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, LAFRAGUA, PUEBLA	CUAUHTEMOC	\$ 478,721.34		\$ 478,721.34	\$ 478,721.34	\$ 478,721.34	\$ 478,721.34	\$ 478,721.34	100%	100%	110.68/M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401613226	158082	19018	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA, DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	LA ERMITA	\$ 276,934.85		\$ 276,934.85	\$ 276,934.85	\$ 276,934.85	\$ 276,934.85	\$ 276,934.85	100%	100%	47.31/M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401613075	160408	19019	ADQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ZARAGOZA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE E INDEPENDENCIA NORTE EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA	LA ERMITA	\$ 251,311.76		\$ 251,311.76	\$ 251,311.76	\$ 251,311.76	\$ 251,311.76	\$ 251,311.76	100%	100%	416.33/M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401613117	160595	19020	REHABILITACION DE PARQUE JOOTILAN EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA	LA ERMITA	\$ 359,326.87		\$ 359,326.87	\$ 359,326.87	\$ 359,326.87	\$ 359,326.87	\$ 359,326.87	100%	100%	409.28/M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401613224	158256	19021	LA ERMITA GONZALEZ ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA	GONZALEZ ORTEGA	\$ 432,362.93		\$ 432,362.93	\$ 432,362.93	\$ 432,362.93	\$ 432,362.93	\$ 432,362.93	100%	100%	54.274/M3	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401612558	159912	19024	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE EL PUENTE ENTRE 7 Y 8 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TIANALAPAN, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	TIANALAPAN	\$ 268,952.60		\$ 268,952.60	\$ 268,952.60	\$ 268,952.60	\$ 268,952.60	\$ 268,952.60	100%	100%	217.65/ M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401613829	162375	19025	REHABILITACION DEL CAMINO SALTILLO- VISTA HERMOSA 1A. EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	VISTA HERMOSA	\$ 476,897.66		\$ 476,897.66	\$ 476,897.66	\$ 476,897.66	\$ 476,897.66	\$ 476,897.66	100%	100%	900/ M3	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401613291	160024	19026	REHABILITACION DE ALMACENAMIENTO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 1,275,211.13		\$ 1,275,211.13	\$ 1,275,211.13	\$ 1,275,211.13	\$ 1,275,211.13	\$ 1,275,211.13	100%	100%	100/92AS	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401613547	162104	19027	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2 SUR ENTRE 4 SUR Y LIMITE Y CALLE 4 SUR ENTRE 3 ORIENTE Y LIMITE EN LA LOCALIDAD DE TIANALAPAN, LAFRAGUA, PUEBLA	TIANALAPAN	\$ 316,331.90		\$ 316,331.90	\$ 316,331.90	\$ 316,331.90	\$ 316,331.90	\$ 316,331.90	100%	100%	215.16 /M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401566678	154785	19028	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE LOS CAROLINOS ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y LIMITE DE CALLE CANALES EN LA LOCALIDAD DE POCTOBIAN, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	CAPILINES	\$ 850,261.02		\$ 850,261.02	\$ 850,261.02	\$ 850,261.02	\$ 850,261.02	\$ 850,261.02	100%	100%	885.34/ M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401613819	164390	19029	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POCTOBIAN, LA ETAPA	POCTOBIAN	\$ 622,274.81		\$ 622,274.81	\$ 622,274.81	\$ 622,274.81	\$ 622,274.81	\$ 622,274.81	100%	100%	686.00/9L	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401613393	161668	19030	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TIANALAPAN LA ETAPA	TIANALAPAN	\$ 542,864.80		\$ 542,864.80	\$ 542,864.80	\$ 542,864.80	\$ 542,864.80	\$ 542,864.80	100%	100%	425.77/ M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401613511	213755	19031	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESARROLVA DE RED) ZA ETAPA SABINA Y POCTOBIAN	POCTOBIAN	\$ 110,200.00		\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	\$ 110,200.00	100%	100%	1400/9L	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401614191	264119	19032	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC (POZOS, TAPAS Y REBOCALOS)	CUAUHTEMOC	\$ 278,689.94		\$ 278,689.94	\$ 278,689.94	\$ 278,689.94	\$ 278,689.94	\$ 278,689.94	100%	100%	43/92A	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401610548	278238	19033	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA LA ETAPA	AGUA DE LA MINA	\$ 203,538.08		\$ 203,538.08	\$ 203,538.08	\$ 203,538.08	\$ 203,538.08	\$ 203,538.08	100%	100%	509.00/ M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401610547	226622	19034	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 1,015,639.67		\$ 1,015,639.67	\$ 1,015,639.67	\$ 1,015,639.67	\$ 1,015,639.67	\$ 1,015,639.67	100%	100%	979.73/ M2	FISM OBRA TERMINADA Y OPERANDO



LIC. RAUL PINEDA RAYGOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LAFRAGUA, PUE.

LIC. ROBERTO SALTILLO REYES
 CONTRALOR MUNICIPAL LAFRAGUA, PUE.

H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 CONTRALOR
 MUNICIPAL
 2018-2021

ING. RODOLFO GARCIA ANZUETO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES LAFRAGUA, PUE.
 OBRAS PUBLICAS
 2018-2021

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asesistida

24 ENE 2020

RECIBIDO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

FOUO SISTEMA SHCP	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	NO APLICA	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201597 784	20180181	DISTRIBUCIÓN DE ASOCIAMIENTO DE LA CALLE 7 NORTE ENTRE 4 PONIENTE Y 8 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAHTEMOC, EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	CUAHTEMOC	\$ 116,118.73	\$ -	\$ 116,118.73	\$ 116,118.73	\$ 316,118.73	\$ 34,833.63	\$ 116,118.73	100%	100%	1267.73/M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190101515 452	19003	REHABILITACION DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL SA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 1,013,128.73	\$ -	\$ 1,013,128.73	\$ 1,013,128.73	\$ 1,013,128.73	\$ 1,013,128.73	\$ 1,013,128.73	100%	100%	148.84/M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190201566 389	19007	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 431,766.48	\$ -	\$ 431,766.48	\$ 431,766.48	\$ 431,766.48	\$ 431,766.48	\$ 431,766.48	100%	100%	586.15/M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401689 861	19012	ADQUISICION DE VEHICULO EQUIPADO TIPO PATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SALTILLO	\$ 614,799.79	\$ -	\$ 614,799.79	\$ 614,799.79	\$ 614,799.79	\$ 614,799.79	\$ 614,799.79	100%	100%	1 VEHICULO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401687 867	19036	REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL DEL DF EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 98,756.44	\$ -	\$ 98,756.44	\$ 98,756.44	\$ 98,756.44	\$ 98,756.44	\$ 98,756.44	100%	100%	882.97 /M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401687 877	19037	REHABILITACION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 104,751.20	\$ -	\$ 104,751.20	\$ 104,751.20	\$ 104,751.20	\$ 104,751.20	\$ 104,751.20	100%	100%	520 /M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE190401687 883	19038	GUADALUPE VICTORIA CHELCHOTLA DEL D-0000 AL N-0000	SALTILLO	\$ 96,913.69	\$ -	\$ 96,913.69	\$ 96,913.69	\$ 96,913.69	\$ 96,913.69	\$ 96,913.69	100%	100%	93.607 M3	OBRA TERMINADA Y OPERANDO. LA OBRA TIENE UN COSTO DE \$180,000.00 INCLUYENDO FINA 2014 + \$ 6,847.77 INTERESES FORTAMUN 2018 + \$ 3,002.46 SALDO FORTAMUN 2019 + \$ 96,913.69 TOTAL + 100,823.92
PUE190401687 829	19039	REHABILITACION DE ALAMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE AGUA DE LA MINA Y LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA	AGUA DE LAMINA/LOMA BONITA	\$ 159,353.53	\$ -	\$ 159,353.53	\$ 159,353.53	\$ 159,353.53	\$ 159,353.53	\$ 159,353.53	100%	100%	12 /PZAS.	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

LIC. RAUL PINEDA RAYGOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LAFRAGUA, PUE.



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018-2021

LIC. ROBERTO SALTILLO REYES
 CONTRALOR MUNICIPAL LAFRAGUA, PUE.



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 CONTRALOR
 MUNICIPAL
 2018-2021



ING. RODOLFO GARCIA ANZUETO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
 LAFRAGUA, PUE.
 OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021