



INFORMACION SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021

SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA A
15 DE JULIO DE 2021

OFICIO No. DOP-0389-2021

Asunto: Entrega del 2do. Informe Trimestral del ejercicio 2021

**RIVELINO BARRALES MORALES
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACION,
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 2do. Informe Trimestral del ejercicio 2021.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Lic. RAÚL PINEDA RAYGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO
LAFRAGUA, PUEBLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021



PLAZA PRINCIPAL S/N COL. CENTRO. LAFRAGUA, PUEBLA CP. 75000



H. AYUNTAMIENTO
LAFRAGUA, PUE.
PRESIDENCIA
RAÚL PINEDA RAYGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018-2021
LAFRAGUA, PUE.

LIC. ROBERTO SALTILLO REYES
CONTRALOR MUNICIPAL LAFRAGUA, PUE.



H. AYUNTAMIENTO
LAFRAGUA, PUE.
CONTRALOR
MUNICIPAL
2018-2021

ING. RODOLFO GARCIA ANZUETO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES LAFRAGUA,
PUE.



H. AYUNTAMIENTO
LAFRAGUA, PUE.
OBRAS PUBLICAS
2018-2021




NOMBRE DEL MUNICIPIO: LAFRAGUA, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

SEGUNDO TRIMESTRE 2021

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

PROJ 2018/2019 SHP	Nº. MOD.	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210201017407	30875	23006	GASTOS INDIRECTOS (ELABORACION DE PROYECTOS) REHABILITACION DE LA CALLE BENTO JUAREZ	SALTILLO	\$ 407,887.38	\$ 407,887.38	\$ 407,887.38	\$ 407,887.38	\$ 407,887.38	\$ 407,887.38	100%	100%	9 PROYECTOS	EL NOMBRE CORRECTO DE LA ACCION EN GASTOS INDIRECTOS (ELABORACION DE PROYECTOS)
PUE210201060345	10713	23007	ENTRECALLE PORFINO DIAZ Y CARRETERA GONZALEZ ORTEGA-G. VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA. MANTENIMIENTO DEL CAMBIO E.C	GONZALEZ ORTEGA	\$ 1,442,825.64	\$ 1,442,825.64	\$ 1,442,825.64	\$ 1,442,825.64	\$ 1,442,825.64	\$ 1,442,825.64	100%	100%	2019.37/A2	FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210201012676	20632	23008	GUADALUPE VICTORIA- CHILCHOTLA - TLAMALAPAN DEL 9-890.00 AL 14980.30. MUNICIPIO DE LAFRAGUA PUEBLA	TLAMALAPAN	\$ 1,889,122.50	\$ 1,889,122.50	\$ 1,889,122.50	\$ 1,889,122.50	\$ 1,889,122.50	\$ 1,889,122.50	100%	100%	11,678.89/A2	FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210201017309	3483	23011	EQUIPAMIENTO DE CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS (CALENTADORES SOLARES) 1A. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 967,897.04	\$ 967,897.04	\$ 967,897.04	\$ 967,897.04	\$ 967,897.04	\$ 967,897.04	100%	100%	100 PZA.	FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210201010974	30825	23012	MANTENIMIENTO DE BRENDAJE SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DEBASTOLVE DE REDUPRIMERA ETAPA	FRANCISCO L. MADRIGON-GONZALEZ ORTEGA	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	100%	100%	1250/M6	FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210201012132	42830	23013	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 966,025.01	\$ 966,025.01	\$ 966,025.01	\$ 966,025.01	\$ 966,025.01	\$ 966,025.01	100%	100%	177.60/A2	FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210201012061	44519	23014	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	CUMHATEMOC	\$ 1,859,870.30	\$ 1,859,870.30	\$ 1,859,870.30	\$ 477,096.35	\$ 477,096.35	\$ 477,096.35	80%	28%	256.00/A2	FISM OBRA EN PROCESO
PUE210201012081	44539	23016	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA PRIMERA ETAPA	CUMHATEMOC	\$ 256,160.71	\$ 256,160.71	\$ 256,160.71	\$ 256,160.71	\$ 256,160.71	\$ 256,160.71	100%	100%	20 PZA.	FISM - OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE210201012253	44930	23017	EQUIPAMIENTO DE CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS (CALENTADORES SOLARES) 2A. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	CUMHATEMOC	\$ 1,816,996.39	\$ 1,816,996.39	\$ 1,816,996.39	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	180 PZA.	FISM OBRA EN PROCESO

 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

15 JUL 2021

RECIBIDO
 F/42/SB/CGPRE


 H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2018-2021
 LIC. RAUL PINEDA RAYGOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LAFRAGUA, PUE.


 H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 CONTRALOR
 MUNICIPAL
 2018-2021
 LIC. ROBERTO SALTILLO REYES
 CONTRALOR MUNICIPAL LAFRAGUA, PUE.


 H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 OBRAS PÚBLICAS
 2018-2021
 ING. RODOLFO GARCIA ANZUETO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPAL LAFRAGUA,
 PUE.