



SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA A 13 DE OCTUBRE DE 2023
OFICIO No. DOP-0150-2023

Asunto: Entrega del 3er. Informe Trimestral del ejercicio 2023

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACION,
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE:**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones **FISMDF y FORTAMUNDF**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **3er. Informe Trimestral del ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



Lic. RAÚL PINEDA RAYGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO
LAFRAGUA, PUEBLA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO
LAFRAGUA, PUE.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2021-2024



INFORME TERCER TRIMESTRE 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOUO SISTEMA SHCP	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	NO APLICA	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	23001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS, REBOMBEO Y SERVICIOS A C.F.E. DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA.	SALTILLO	\$ 3,200,000.00	\$ -	\$ 3,200,000.00	\$ 3,200,000.00	\$ 2,831,820.00	\$ 2,831,820.00	\$ 2,831,820.00	80%	88%	9 PAGOS	ACCION EN PROCESO
	23002	PAGO POR DISPOSICION Y TRANSFERENCIA EN LA UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 275,000.00	\$ -	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	70%	73%	8 PAGOS	ACCION EN PROCESO
	23015	PAGO DE DEUDA A FINANZAS (OBLIGACIONES FINANCIERAS)	SALTILLO	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%	100%	2 PAGOS	ACCION TERMINADA Y OPERANDO
	23026	PAGO DE SUELDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023 TERCERA ETAPA (JULIO-SEPTIEMBRE)	SALTILLO	\$ 459,000.00	\$-	\$ 459,000.00	\$ 459,000.00	\$ 459,000.00	\$ 459,000.00	\$ 459,000.00	100%	100%	6 QUINCENAS	ACCION TERMINADA Y OPERANDO



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

FOUO SISTEMA SHIP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM + FORTAMUN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230302264414	245807	23004	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO DEL MUNICIPIO DE LA FRAGUA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SALTILLO	\$ 272,488.98		\$ 272,488.98	\$ 272,488.98	\$ 272,488.98	\$ 272,488.98	\$ 272,488.98	100%	100%	255 ML	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230302264176	244915	23008	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO C.C.T. 21EPRO186D EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA, DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	AGUA DE LA MINA	\$ 700,651.33		\$ 700,651.33	\$ 700,651.33	\$ 700,651.33	\$ 700,651.33	\$ 700,651.33	100%	100%	688 M2	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230302243106	117969	23016	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR MIGUEL MIGUEL CABRERA C.C.T. 21DJN05632EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, LAFRAGUA, PUEBLA	TLANALAPAN	\$ 974,552.92		\$ 974,552.92	\$ 974,552.92	\$ 974,552.92	\$ 974,552.92	\$ 974,552.92	100%	100%	450 M2	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230302264125	244757	23021	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, LAFRAGUA, PUEBLA	CUAUHTEMOC	\$ 193,013.56		\$ 193,013.56	\$ 193,013.56	\$ 193,013.56	\$ 193,013.56	\$ 193,013.56	100%	100%	1 POZO	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230202229788	117894	23022	REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, LAFRAGUA, PUEBLA	LOMA BONITA	\$ 877,955.99		\$ 877,955.99	\$ 877,955.99	\$ 877,955.99	\$ 877,955.99	\$ 877,955.99	100%	100%	529.57 M2	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	245077	23027	EQUIPAMIENTO PARA DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	CUAUHTEMOC	\$ 510,081.36		\$ 510,081.36	\$ 510,081.36	\$ 510,081.36	\$ 510,081.36	\$ 510,081.36	100%	100%	64PZAS	FAISMUN, OBRA SE ENCUENTRA EN VALIDACION DE MIDS
PUE230302264256	245197	23031	REHABILITACION DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, LAFRAGUA, PUEBLA	LOMA BONITA	\$ 740,678.82		\$ 740,678.82	\$ 740,678.82	\$ 222,203.65	\$ 222,203.65	\$ 222,203.65	10%	30%	620 ML	FAISMUN, OBRA EN PROCESO





MUNICIPIO DE LAFRAGUA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	1131871	6791226	16.67	1131871	6791226	RECURSO TRANSFERIDO
	2do. Trimestre	41.67	2829677.5	6791226	41.67	2829677.5	6791226	RECURSO TRANSFERIDO
	3er. Trimestre	66.67	4527484	6791226	66.67	4527484	6791226	RECURSO TRANSFERIDO
	4to. Trimestre	100.00	6791226	6791226				

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	6791226	6791226				

Índice en el Ejercicio de Recursos

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	1131871	6791226	16.67	1131871	6791226	META ALCANZADA
	2do. Trimestre	41.67	2829677.5	6791226	39.35	2672227	6791226	META ALCANZADA
	3er. Trimestre	66.67	4527484	6791226	66.67	4527484	6791226	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	100.00	6791226	6791226				

Índice de Dependencia Financiera

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	10.99	2829677.5	257412	14.07	2829677.5	201051.5	EXISTIÓ MENOR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, EL MUNICIPIO DEPENDE DEL FONDO.
	4to. Trimestre	21.31	6791226	318741				

Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	19.77	20691069.5	17275063.5	-100.00			





MUNICIPIO DE LAFRAGUA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	EXISTE UN PROYECTO EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	10.00	1	10	0	0	5	EXISTE EL PROYECTO 23009 EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTA EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	6.67	1	15	0	0	11	EXISTE EL PROYECTO 23009, QUE NO SE REPORTA EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	4to. Trimestre	5.00	1	20				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	EXISTEN SIETE PROYECTOS EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	70.00	7	10	20	1	5	EXISTEN 11 OBRAS 23003, 23004, 23005, 23008, 23011, 23012, 23013, 23017, 23018, 23020 Y 23023 EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	73.33	11	15	55	6	11	EXISTEN 11 OBRAS 23003, 23005, 23011, 23012, 23013, 23017, 23018, 23020, 23023, 23025 Y 23030 EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	4to. Trimestre	70.00	14	20				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	EXISTEN DOS PROYECTOS EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	20.00	2	10	80	4	5	META ALCANZADA
	3er. Trimestre	20.00	3	15	45	5	11	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	25.00	5	20				

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 COORDINACIÓN GENERAL DE
 Planeación y Seguimiento
 Evaluación
13 OCT 2023
RECIBIDO
 FAI2/SB/CCPSE

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado/ Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	93	1	2023	2	33	1	4 FAISMUN 3	1		13948.6	0												MODULO EN PROCESO, EXISTEN 19 OBRAS 23003, 23005, 23004, 23009, 23008, 23011, 23012, 23013, 23016, 23017, 23018, 23020, 23023, 23024, 23025, 23027, 23028, 23030 Y 23031. EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN CAPTURA EN LA MIDS O NO MIGRARON AL SRFT.		
		2										1	332	526557.8	526557.8	526557.8	526557.8	526557.8	526557.8	526557.8				GASTOS INDIRECTOS 2023	
		2										2	612	3820201.06	4698157.05	4698157.05	4698157.05	4698157.05	4698157.05	4698157.05				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y REHAB. DE PARQUES EN DIFERENTES LOCALIDADES.	
		2										2	613	7163148.76	7145801.89	3462806.09	2823623.93	2305148.76	2305148.76	2305148.76				OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	
		2										2	614	3887418.91	4857143.58	4857143.58	4857143.58	4857143.58	4857143.58	4857143.58				OBRAS DE PAVIMENTOS DE CALLES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES.	
		2										2	615	660548.45	980214.66	980214.66	980214.66	980214.66	980214.66	980214.66				MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES.	
		2										2	622	2357104.02	207104.02	207104.02	207104.02	207104.02	207104.02	207104.02				REHABILITACION CENTRO CULTURAL	
21	93	1	2023	2	33	1	5 FORTAMUN	1		4342.7	0												MODULO EN PROCESO.		
		2										1	113	2131500	1846500	1110644	1311000	1311000	1295664	1295664				PAGO DE SUELDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023	
		2										1	311	3000000	3200000	2831820	3200000	2831820	2831820	2831820				PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS, REBOMBOS Y SERVICIOS 2023 A C.F.E. DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA.	
		2										1	326	160000	185020	185020	185020	185020	0	0				RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE LA FRAGUA	
		2										1	358	275000	275000	200000	275000	200000	200000	200000				PAGO POR DISPOSICION Y TRANSFERENCIA EN LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS 2023 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	
		2										1	523	644726	801706	0	0	0	0	0				ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023	
		2										2	622	280000	283000	0	0	0	0	0				REHABILITACION DE EDIFICIO DE DIF MUNICIPAL	
		2										1	911	300000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000				PAGO DE DEUDA A FINANZAS POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (ACUERDO DE CALBILDO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN EL CUAL SE ASENTÓ QUE EN EL SUPUESTO DE QUE LOS RECURSOS SEÑALADOS PREVIAMENTE NO SEAN SUFICIENTES PARA CUBRIR EL DESTINO ESPECIFICO MENCIONADO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEBERÁ CUBRIR LOS FALTANTES RESPECTIVOS CON OTROS RECURSOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA, EJERCICIO 2022)



DETALLE_PROYECTO

AVANCE_FINANCIERO

CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2023	3	PUE230302264256	Proyecto de inversión	740678.82	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740678.82, modificado:740678.82}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, LAFRAGUA, PUEBLA - 245197	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Lafragua	245197	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}}	740678.82	740678.82	222203.65	222203.65	222203.65	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:rodolfogarciaa, fecha:2023-10-14}}
2023	3	PUE230302243106	Proyecto de inversión	974552.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974552.92, modificado:974552.92}}	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR MIGUEL MIGUEL CABRERA C.C.T. 21DIN05632EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, LAFRAGUA, PUEBLA - 117969	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lafragua	117969	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.7, meta_modificada:450.0}}	974552.92	974552.92	974552.92	974552.92	974552.92	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:rodolfogarciaa, fecha:2023-10-14}}
2023	3	PUE230202229788	Proyecto de inversión	877955.99	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877955.99, modificado:877955.99}}	REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, LAFRAGUA, PUEBLA - 117894	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lafragua	117894	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.57, meta_modificada:529.57}}	877955.99	877955.99	877955.99	877955.99	877955.99	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.57}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:3.0, usuario:rodolfogarciaa, fecha:2023-10-19}}
2023	3	PUE230302264414	Proyecto de inversión	272488.98	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272488.98, modificado:272488.98}}	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO DEL MUNICIPIO DE LA FRAGUA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 245807	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Lafragua	245807	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}}	272488.98	272488.98	272488.98	272488.98	272488.98	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:rodolfogarciaa, fecha:2023-10-14}}
2023	3	PUE230302264125	Proyecto de inversión	1860074.88	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1860074.88, modificado:1860074.88}}	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA, DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA - 244757	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Lafragua	244757	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1398.1, meta_modificada:1303.54}}	1860074.88	1860074.88	1860074.88	1860074.88	1860074.88	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1303.54}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:rodolfogarciaa, fecha:2023-10-14}}
2023	3	PUE230302264176	Proyecto de inversión	700651.33	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700651.33, modificado:700651.33}}	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO C.C.T. 21EPRO186D EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA, DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA - 244915	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lafragua	244915	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.0, meta_modificada:688.0}}	700651.33	700651.33	700651.33	700651.33	700651.33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:688.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:rodolfogarciaa, fecha:2023-10-14}}



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Lafragua	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	13948.6	0		Total del Programa Presupuestario	18414979	18414979	14731983.2	14092801.04	13574325.87	13574325.87	13574325.87		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Lafragua", "Observación": "MODULO EN PROCESO, EXISTEN 19 OBRAS 23003, 23005, 23004, 23009, 23008, 23011, 23012, 23013, 23016, 23017, 23018, 23020, 23023, 23024, 23025, 23027, 23028, 23030 Y 23031. EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN CAPTURA EN LA MIDS O NO MIGRARON AL SRFT."]]	
Lafragua	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Lafragua			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	2357104.02	207104.02	207104.02	207104.02	207104.02	207104.02	207104.02	207104.02	Validado	REHABILITACION CENTRO CULTURAL
Lafragua	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Lafragua			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	526557.8	526557.8	526557.8	526557.8	526557.8	526557.8	526557.8	526557.8	Validado	GASTOS INDIRECTOS 2023
Lafragua	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Lafragua			Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	660548.45	980214.66	980214.66	980214.66	980214.66	980214.66	980214.66	980214.66	Validado	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Lafragua	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Lafragua			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	3887418.91	4857143.58	4857143.58	4857143.58	4857143.58	4857143.58	4857143.58	4857143.58	Validado	OBRAS DE PAVIMENTOS DE CALLES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Lafragua	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Lafragua			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	7163148.76	7145801.89	3462806.09	2823623.93	2305148.76	2305148.76	2305148.76	Validado	OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Lafragua	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 3 TRIM	Municipio de Lafragua			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	3820201.06	4698157.05	4698157.05	4698157.05	4698157.05	4698157.05	4698157.05	Validado	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y REHAB. DE PARQUES EN DIFERENTES LOCALIDADES.	
Lafragua	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	4342.7	0		Total del Programa Presupuestario	6791226	6791226	4527484	5171020	4727840	4527484	4527484		[[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Lafragua", "Observación": "MODULO EN PROCESO.")]]	
Lafragua	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Lafragua			1 - Gasto corriente	911 - Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	300000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	Validado	PAGO DE DEUDA A FINANZAS POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (ACUERDO DE CALBILDO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN EL CUAL SE ASENTÓ QUE EN EL SUPUESTO DE QUE LOS RECURSOS SEÑALADOS PREVIAMENTE NO SEAN SUFICIENTES PARA CUBRIR EL DESTINO ESPECIFICO MENCIONADO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEBERÁ CUBRIR LOS FALTANTES RESPECTIVOS CON OTROS RECURSOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA, EJERCICIO 2022)
Lafragua	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Lafragua			1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	160000	185020	185020	185020	185020	0	0	0	Validado	RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE LA FRAGUA
Lafragua	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Lafragua			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	3000000	3200000	2831820	3200000	2831820	2831820	2831820	2831820	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS, REBOMBOS Y SERVICIOS 2023 A C.F.E. DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA.



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Lafragua	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Lafragua			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	280000	283000	0	0	0	0	0	0	Validado	REHABILITACION DE EDIFICIO DE DIF MUNICIPAL
Lafragua	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Lafragua			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de desechos	275000	275000	200000	275000	200000	200000	200000	200000	Validado	PAGO POR DISPOSICION Y TRANSFERENCIA EN LA UNIDAD DE SOLIDOS 2023 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA
Lafragua	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Lafragua			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	2131500	1846500	1110644	1311000	1311000	1295664	1295664		Validado	PAGO DE SUELDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023
Lafragua	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 3 TRIM	Municipio de Lafragua			1 - Gasto corriente	523 - Cámaras fotográficas y de video	644726	801706	0	0	0	0	0	0	Validado	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo		
2023	3	Lafragua	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	6.66667			6.66667			0			EXISTE EL PROYECTO 23009, QUE NO SE REPORTA EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.	N/D	Validado	
2023	3	Lafragua	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	73.33333						54.54545			EXISTEN 11 OBRAS 23003, 23005, 23011, 23012, 23013, 23017, 23018, 23020, 23023, 23025 Y 23030 EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.	74.38	Validado	
2023	3	Lafragua	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667			66.66667			66.66667			META ALCANZADA	100	Validado	
2023	3	Lafragua	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667			66.66667			66.66667			RECURSO TRANSFERIDO	100	Validado	
2023	3	Lafragua	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	20			20				45.45455			META ALCANZADA	44	Validado

