



SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA A 15 DE ENERO DE 2024
 OFICIO No. DOP-0005-2024
Asunto: Entrega del 4o. Informe Trimestral del ejercicio 2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACION,
SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones **FISMDF y FORTAMUNDF**, que se registraron en los Módulos de **Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4º. Informe Trimestral del ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUE.
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2021-2024

Lic. RAÚL PINEDA RAYGOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 H. AYUNTAMIENTO
 LAFRAGUA, PUEBLA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024






MUNICIPIO DE LAFRAGUA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	EXISTE UN PROYECTO EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	10.00	1	10	0	0	5	EXISTE EL PROYECTO 23009 EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTA EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	6.67	1	15	0	0	11	EXISTE EL PROYECTO 23009, QUE NO SE REPORTA EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	4to. Trimestre	5.00	1	20	3.03	1	33	META ALCANZADA
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	EXISTEN SIETE PROYECTOS EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	70.00	7	10	20	1	5	EXISTEN 11 OBRAS 23003, 23004, 23005, 23008, 23011, 23012, 23013, 23017, 23018, 23020 Y 23023 EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	3er. Trimestre	73.33	11	15	55	6	11	EXISTEN 11 OBRAS 23003, 23005, 23011, 23012, 23013, 23017, 23018, 23020, 23023, 23025 Y 23030 EN EJECUCIÓN, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO E INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	4to. Trimestre	70.00	14	20	75.76	25	33	META ALCANZADA
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	EXISTEN DOS PROYECTOS EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	2do. Trimestre	20.00	2	10	80	4	5	META ALCANZADA
	3er. Trimestre	20.00	3	15	45	5	11	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	25.00	5	20	21.21	7	33	META ALCANZADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO
 RECIBIDO
 15 ENE 2024
 C. [Firma]

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México]*100	1er. Trimestre	16.67	1131871	6791226	16.67	1131871	6791226	RECURSO TRANSFERIDO
	2do. Trimestre	41.67	2829677.5	6791226	41.67	2829677.5	6791226	RECURSO TRANSFERIDO
	3er. Trimestre	66.67	4527484	6791226	66.67	4527484	6791226	RECURSO TRANSFERIDO
	4to. Trimestre	100.00	6791226	6791226	100.00	6791226	6791226	RECURSO TRANSFERIDO
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	4to. Trimestre	100.00	6791226	6791226	100.00	6784082.46	6784082.46	EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, POR ECONOMIAS EN UNA ACCION.
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)]*100	1er. Trimestre	16.67	1131871	6791226	16.67	1131871	6791226	META ALCANZADA
	2do. Trimestre	41.67	2829677.5	6791226	39.35	2672227	6791226	META ALCANZADA
	3er. Trimestre	66.67	4527484	6791226	66.67	4527484	6791226	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	100.00	6791226	6791226	99.89	6784082.46	6791226	EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, POR ECONOMIAS EN UNA ACCION.
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)]	2do. Trimestre	10.99	2829677.5	257412	14.07	2829677.5	201051.5	EXISTIÓ MENOR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, EL MUNICIPIO DEPENDE DEL FONDO.
	4to. Trimestre	21.31	6791226	318741	18.21	6791226	372980.5	META ALCANZADA
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[[Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100	4to Trimestre	15	1977	20691069.5	1.86	17596634.92	17275063.5	EXISTE UNA VARIACION CON LA META PLANEADA, EL MUNICIPIO RECIBIO MENOS PARTICIPACIONES 2023.



 15 ENE 2024

 RECIBIDO

 19/35/CGPSE



NOMBRE DEL MUNICIPIO: LAFRAGUA, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

FOLO SISTEMA SNCF	No. NVD	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FIRM + PORTABUR	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERRODO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402311523	398248	23017	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO (EL SABINAL), LAFRAGUA, PUEBLA	FRANCISCO I. MADERO (EL SABINAL)	\$ 120,007.73		\$ 120,007.73	\$ 120,007.73	\$ 120,007.73	\$ 120,007.73	\$ 120,007.73	100%	100%	8 PZAS	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402311937	402056	23018	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA EJECUTA GOBIERNO DEL ESTADO	CUAUHTEMOC	\$ 692,661.21		\$ 692,661.21	\$ 692,661.21	\$ 692,661.21	\$ 692,661.21	\$ 692,661.21	100%	100%	5,500 ML.	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO EJECUTO CEASPUÉ
PUE230402313550	408923	23020	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSRECHAS DEL 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+433.50 EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	TLANALAPAN	\$ 319,666.21		\$ 319,666.21	\$ 319,666.21	\$ 319,666.21	\$ 319,666.21	\$ 319,666.21	100%	100%	336.57 M3	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE23020230161	119274	23021	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO, EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA	SALTILLO	\$ 193,013.56		\$ 193,013.56	\$ 193,013.56	\$ 193,013.56	\$ 193,013.56	\$ 193,013.56	100%	100%	1 POZO	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230202229788	117894	23022	REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, LAFRAGUA, PUEBLA	LOMA BONITA	\$ 877,955.99		\$ 877,955.99	\$ 877,955.99	\$ 877,955.99	\$ 877,955.99	\$ 877,955.99	100%	100%	529.57 M2	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402315604	416775	23023	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA 2a. ETAPA	CUAUHTEMOC	\$ 279,706.39		\$ 279,706.39	\$ 279,706.39	\$ 279,706.39	\$ 279,706.39	\$ 279,706.39	100%	100%	50 PZAS	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230302264125	244757	23024	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, LAFRAGUA, PUEBLA	CUAUHTEMOC	\$ 1,860,074.88		\$ 1,860,074.88	\$ 1,860,074.88	\$ 1,860,074.88	\$ 1,860,074.88	\$ 1,860,074.88	100%	100%	1,303.54 M2	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402298925	346042	23025	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL SABINAL EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESAZOLVE DE RED)	FRANCISCO I. MADERO (EL SABINAL)	\$ 142,100.00		\$ 142,100.00	\$ 142,100.00	\$ 142,100.00	\$ 142,100.00	\$ 142,100.00	100%	100%	1,100.00M2	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	245077	23027	EQUIPAMIENTO PARA DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	CUAUHTEMOC	\$ 510,081.36		\$ 510,081.36	\$ 510,081.36	\$ 510,081.36	\$ 510,081.36	\$ 510,081.36	100%	100%	64PZAS	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO NO MIGRO POR ACREDITACION DE CUIS
PUE230402311414	397046	23028	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE 3 NORTE ENTRE 4 Y 8 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, LAFRAGUA, PUEBLA	CUAUHTEMOC	\$ 343,314.55		\$ 343,314.55	\$ 343,314.55	\$ 343,314.55	\$ 343,314.55	\$ 343,314.55	100%	100%	440.16 M2	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402307070	380672	23030	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA	GONZALEZ ORTEGA	\$ 142,100.00		\$ 142,100.00	\$ 142,100.00	\$ 142,100.00	\$ 142,100.00	\$ 142,100.00	100%	100%	1100 ML.	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230302264256	245197	23031	REHABILITACION DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, LAFRAGUA, PUEBLA	LOMA BONITA	\$ 740,678.82		\$ 740,678.82	\$ 740,678.82	\$ 740,678.82	\$ 740,678.82	\$ 740,678.82	100%	100%	620 ML.	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402307238	381526	23033	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESAZOLVE DE RED)	CUAUHTEMOC	\$ 142,100.00		\$ 142,100.00	\$ 142,100.00	\$ 142,100.00	\$ 142,100.00	\$ 142,100.00	100%	100%	1100 ML.	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 Dirección General de Atención, Seguimiento y Evaluación
 Lafragua, Puebla
 15 ENE 2024
 RECIBIDO
 F/M2/SB/CGPSE

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

UNIDAD SISTEMA SRT	No. REDES	No. DE OBRAS	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	AFRIBO-DO	TOTAL FIRM + OBTAMUN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	ERECIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402298357	345638	23003	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESAZOLVE DE RED)	GONZALEZ ORTEGA	\$ 130,500.00		\$ 130,500.00	\$ 130,500.00	\$ 130,500.00	\$ 130,500.00	\$ 130,500.00	100%	100%	1,100 ML	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230302264114	245807	23001	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA FOTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO DEL MUNICIPIO DE LA FRAGUA, E V EL ESTADO DE PUEBLA	SALTILLO	\$ 272,488.98		\$ 272,488.98	\$ 272,488.98	\$ 272,488.98	\$ 272,488.98	\$ 272,488.98	100%	100%	255 ML	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402298371	346251	23003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA PRIMEFA ETAPA	FRANCISCO MADERO DEL SARRAJI	\$ 282,997.61		\$ 282,997.61	\$ 282,997.61	\$ 282,997.61	\$ 282,997.61	\$ 282,997.61	100%	100%	20 PZAS	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230202229402	117427	23005	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y BACHILLERATO FRANCISCO SALAZ HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, LAFRAGUA, PUEBLA.	GONZALEZ ORTEGA	\$ 1,660,845.94		\$ 1,660,845.94	\$ 1,660,845.94	\$ 1,660,845.94	\$ 1,660,845.94	\$ 1,660,845.94	100%	100%	1,607.36 M2	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230302264176	244915	23003	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO C. T. 21EPF01860 EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA, DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	AGUA DE LA MINA	\$ 700,651.33		\$ 700,651.33	\$ 700,651.33	\$ 700,651.33	\$ 700,651.33	\$ 700,651.33	100%	100%	688 M2	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402298177	344183	23003	GASTOS INDIRECTOS (ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS) EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 526,557.80		\$ 526,557.80	\$ 526,557.80	\$ 526,557.80	\$ 526,557.80	\$ 526,557.80	100%	100%	10 PROYECTOS	FAISMUN, OBRA SE ENCUENTRA EN CAPTURA DE MICS
PUE230202229782	117876	23013	REHABILITACION DE PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA.	CUAUHTEMOC	\$ 2,144,996.81		\$ 2,144,996.81	\$ 2,144,996.81	\$ 2,144,996.81	\$ 2,144,996.81	\$ 2,144,996.81	100%	100%	509.80M2	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402299189	347431	23011	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL A DEPORTIVO SALTILLO EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 336,665.67		\$ 336,665.67	\$ 336,665.67	\$ 336,665.67	\$ 336,665.67	\$ 336,665.67	100%	100%	436.07M3	FAISMUN, OBRA SE ENCUENTRA EN CAPTURA DE MICS
PUE230402299154	347323	23012	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.	CUAUHTEMOC	\$ 310,196.48		\$ 310,196.48	\$ 310,196.48	\$ 310,196.48	\$ 310,196.48	\$ 310,196.48	100%	100%	50 PZAS	FAISMUN, OBRA SE ENCUENTRA EN CAPTURA DE MICS
PUE230402311463	397995	23013	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SANTA CRUZ BUENA VISTA DEL 0+000.00 AL 0+437.24 EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, LAFRAGUA, PUEBLA.	CUAUHTEMOC	\$ 323,882.78		\$ 323,882.78	\$ 323,882.78	\$ 323,882.78	\$ 323,882.78	\$ 323,882.78	100%	100%	341.05 M3	FAISMUN, OBRA SE ENCUENTRA EN CAPTURA DE MICS
PUE230202229429	117995	23014	MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL SIGLO XXI EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA	SALTILLO	\$ 207,104.02		\$ 207,104.02	\$ 207,104.02	\$ 207,104.02	\$ 207,104.02	\$ 207,104.02	100%	100%	740.53 M2	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230302243106	117969	23015	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR MIGUEL MIGUEL CABRERA C.C.T. 21DJN05632 EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, LAFRAGUA, PUEBLA	TLANALAPAN	\$ 974,552.92		\$ 974,552.92	\$ 974,552.92	\$ 974,552.92	\$ 974,552.92	\$ 974,552.92	100%	100%	450 M2	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO



 Oficina de Bienestar
 Dirección General de
 Planeación, Seguimiento y
 Asistencia


15 ENE 2024

RECIBIDO


F42/SB/CGPSE

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

POZO SISTEMA SMCF	No. AYOS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FIRM + FORTALECIM	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / LÍMITE DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402319496	43946	28925	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO , LAFRAGUA 1A ETAPA	FRANCISCO I MADERO EL SABINAL	\$ 2,513,416.94		\$ 1,614,657.86	\$ 1,614,657.86	\$ 1,614,657.86	\$ 1,614,657.86	\$ 1,614,657.86	100%	100%	190 ML	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402315738	41725	23035	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA. 3a ETAPA.	SALTILLO	\$ 403,304.14		\$ 403,304.14	\$ 403,304.14	\$ 403,304.14	\$ 403,304.14	\$ 403,304.14	100%	100%	63 PZAS	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402307337	38378	21037	MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, C.C.T. 21000658Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL POCITOS, EN EL MUNICIPIO DE LA LAFRAGUA, PUEBLA. dotación de servicios básicos (drenaje)	SAN MIGUEL POCITOS	\$ 116,923.50		\$ 116,923.50	\$ 116,923.50	\$ 116,923.50	\$ 116,923.50	\$ 116,923.50	100%	100%	97.50 ML	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
	41793	21038	CONSTRUCCION DE INVERNADERO ORGANICO PARA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, LAFRAGUA, PUEBLA	FRANCISCO I MADERO EL SABINAL	\$ 70,000.00		\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	100%	100%	60 M2	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO NO MIGRO POR ACREDITACION DE CUIS
PUE230402320110	436105	21039	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA (DESAZOLVE DE RED)	SALTILLO	\$ 284,200.00		\$ 284,200.00	\$ 284,200.00	\$ 284,200.00	\$ 284,200.00	\$ 284,200.00	100%	100%	2100 ML	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402320176	436437	21040	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA 2A ETAPA	SALTILLO	\$ 310,479.38		\$ 310,479.38	\$ 310,479.38	\$ 310,479.38	\$ 310,479.38	\$ 310,479.38	100%	100%	40 PZAS	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO; LA OBRA CUESTA DE CAPITAL 310,479.38 + INTERESES DEPOSITADOS 17,253.51+81.64 GENERADOS DE CUENTA = 327,814.53
PUE230402319972	435517	21041	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, LAFRAGUA	CUAUHTEMOC	\$ 983,759.08		\$ 983,759.08	\$ 983,759.08	\$ 983,759.08	\$ 983,759.08	\$ 983,759.08	100%	100%	1,242.71 M2	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402320064	436940	21042	MANTENIMIENTO DE CAMINO SALTILLO-VISTAHERMOSA DEL KM 0+000 AL 0+750 EN LAFRAGUA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 396,754.00		\$ 396,754.00	\$ 396,754.00	\$ 396,754.00	\$ 396,754.00	\$ 396,754.00	100%	100%	2100 ML	FAISMUN, OBRA TERMINADA Y OPERANDO


Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente

15 ENE 2024


RECIBIDO
 FI42/SBJ/CPSE

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOUNO SISTEMA SHCP	No. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	NO APLICA	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	23001	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS, REBOMBEO Y SERVICIOS A C.F.E. DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA.	SALTILLO	\$ 3,200,000.00	\$ -	\$ 3,770,990.54	\$ 3,770,990.54	\$ 3,770,990.54	\$ 3,770,990.54	\$ 3,770,990.54	100%	100%	12 PAGOS	ACCION TERMINADA Y OPERANDO; DE ESTA ACCION SE VAN A DEVOLVER A LA TESOFE \$ 13, 595.67 DE CAPITAL Y DE RENDIMIENTOS DEPOSITADOS \$14.54
	23002	PAGO POR DISPOSICION Y TRANSFERENCIA EN LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA	SALTILLO	\$ 275,000.00	\$ -	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	\$ 275,000.00	100%	100%	11 PAGOS	ACCION TERMINADA Y OPERANDO
	23007	PAGO DE SUELDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023 PRIMERA ETAPA (ENERO-MARZO)	SALTILLO	\$ 426,000.00	\$ -	\$ 426,000.00	\$ 426,000.00	\$ 426,000.00	\$ 426,000.00	\$ 426,000.00	100%	100%	6 QUINCENAS	ACCION TERMINADA Y OPERANDO
	23015	PAGO DE DEUDA A FINANZAS (OBLIGACIONES FINANCIERAS)	SALTILLO	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	100%	100%	2 PAGOS	ACCION TERMINADA Y OPERANDO
	23019	PAGO DE SUELDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023 SEGUNDA ETAPA (ABRIL-JUNIO)	SALTILLO	\$ 426,000.00	\$ -	\$ 426,000.00	\$ 426,000.00	\$ 426,000.00	\$ 426,000.00	\$ 426,000.00	100%	100%	6 QUINCENAS	ACCION TERMINADA Y OPERANDO
	23026	PAGO DE SUELDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023 TERCERA ETAPA (JULIO-SEPTIEMBRE)	SALTILLO	\$ 459,000.00	\$ -	\$ 459,000.00	\$ 459,000.00	\$ 459,000.00	\$ 459,000.00	\$ 459,000.00	100%	100%	6 QUINCENAS	ACCION TERMINADA Y OPERANDO
	23032	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SALTILLO	\$ 217,668.64	\$ -	\$ 217,668.64	\$ 217,668.64	\$ 217,668.64	\$ 217,668.64	\$ 217,668.64	100%	100%	208 PZAS	ACCION TERMINADA Y OPERANDO
	23034	PAGO DE SUELDOS Y AGUINALDO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023 CUARTA ETAPA (OCTUBRE-DICIEMBRE)	SALTILLO	\$ 459,000.00	\$ -	\$ 459,000.00	\$ 459,000.00	\$ 459,000.00	\$ 459,000.00	\$ 459,000.00	100%	100%	7 QUINCENAS	ACCION TERMINADA Y OPERANDO

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Gobierno de Puebla
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente

15 ENE 2024

RECIBIDO
 FORTAMUN

Entidad Municipal	Registro	Ciclo de Recursos	Clave de Recurso	Modalidad	Página presentada	Programa Fondo	Institución Ejecutora	Resolución Financiera	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Miles de Unidades)	Comercedido	Devenido	Ejercido	Pasado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	93	1	2023	2	33	1	FAISMUN-DF 4	4 TRIM	1	17406.2	71											MODULO EN PROCESO, EXISTEN 2 OBRAS 23027 Y 23038 TERMINADAS AL 100% FISICO Y FINANCIERAMENTE, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO, YA QUE NO MIGRO DE LA (MIDS) AL SRFT. LOS INTERESES SE EJECIERON EN LA PARTIDA 614 Y SE REINTEGRAN \$ 71 .00	
		2									1	332	526557.8	526557.8	526557.8	526557.8	526557.8	526557.8	526557.8			526557.8	GASTOS INDIRECTOS 2023
		2									2	612	3820201	4815081	4815081	4815081	4815081	4815081	4815081			4815081	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y REHAB. DE PARQUES EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2									2	613	7163149	4354500	4354500	4354500	4354500	4354500	4354500			4354500	OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
		2									2	614	3887419	5588262	5588262	5588262	5588262	5588262	5588262			5588262	OBRAS DE PAVIMENTOS DE CALLES Y ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES. EN LA OBRA 40 SE EJERCIERON LOS INTERESES.
		2									2	615	660548.5	1376969	1376969	1376969	1376969	1376969	1376969			1376969	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2									2	622	2357104	1190863	1190863	1190863	1190863	502231.7	502231.7			502231.7	REHABILITACION CENTRO CULTURAL
		2									1	441	0	580081.4	580081.4	580081.4	580081.4	580081.4	580081.4			580081.4	EQUIPAMIENTO PARA DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VIVIENDAS Y CONSTRUCCION DE INVERNADERO ORGANICO PARA AGRICULTURA FAMILIAR
21	93	1	2023	2	33	1	FORTAMUN-DF	5. 4 TRIM	1	6452.13	13596											MODULO TERMINADO AL 100%, LOS INTERESES DE FINANZAS, SE EJERCIERON EN LA PARTIDA 311 Y SE REINTEGRARON DE CAPITAL 13,581.13 Y 14.54 DE INTERESES	
		2									1	113	2131500	1846500	1846500	1846500	1846500	1846500	1846500			1846500	PAGO DE SUELDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023
		2									1	311	3000000	3763847	3763847	3763847	3763847	3763847	3763847			3763847	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE POZOS, REBOMBEO Y SERVICIOS 2023 A C.F.E. DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA. EN ESTA ACCION SE EJERCIERON LOS INTERESES
		2									1	326	160000	371266.8	371266.8	371266.82	371266.8	371266.8	371266.8			371266.8	RENTA DE MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE LA FRAGUA
		2									1	358	275000	275000	275000	275000	275000	275000	275000			275000	PAGO POR DISPOSICION Y TRANSFERENCIA EN LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS 2023 DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA
		2									1	523	644726	0	0	0	0	0	0			0	PARTIDA CANCELADA
		2									2	622	280000	0	0	0	0	0	0			0	PARTIDA CANCELADA
		2									1	911	300000	200000	200000	200000	200000	200000	200000			200000	PAGO DE DEUDA A FINANZAS POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (ACUERDO DE CALBILDO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, EN EL CUAL SE ASENTA QUE EN EL SUPUESTO DE QUE LOS RECURSOS SEÑALADOS PREVIAMENTE NO SEAN SUFICIENTES PARA CUBRIR EL DESTINO ESPECIFICO MENCIONADO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEBERÁ CUBRIR LOS FALTANTES RESPECTIVOS CON OTROS RECURSOS QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL PARA EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA, EJERCICIO 2022)
		2									1	271	0	217668.6	217668.6	217668.64	217668.6	217668.6	217668.6			217668.6	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
		2									1	441	0	109800	109800	109800	109800	109800	109800			109800	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES EN APOYO DE GRUPOS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA.

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Administración General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Av. Libertad
 15 ENE 2024
 RECIBIDO
 2024/SB/CGPSE